

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE ET TRÈS BASSE TENSION
Numéro de rapport : 20240311LD014RE00168401NL

IDENTIFICATION



Organisme de contrôle	
Agent-visiteur	
Date d'inspection	6-3-2024
Installateur/Responsable travaux	LIGHTSELEC - COMPLIS SRL (TVA: 0899.782.787) TVA
Propriétaire/Exploitant/Gestionnaire - Adresse	
Adresse installation	
Type d'installation	Woonenheid (flat)
Code EAN	541448820061857481
Gestionnaire de réseau	FLUVIUS
Numéro du compteur	1SAG1100694853
Index jour 1.8.1	396 kWh
Index nuit 1.8.2	327 kWh

CONTRÔLE

Base	<input checked="" type="checkbox"/> AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension
Type de contrôle (Chap. 6.4/6.5/8.4/7.112)	Gelijkvormigheidscontrole na de ingebruikname - belangrijke wijziging/uitbreiding (hoofdstuk 6.4)
Dérogation partie 8 livre 1 *	Niet toegepast
(*) En cas de contrôle chap. 6.4., référence du document « début réalisation avant 01/06/2020 »	
Période d'installation	Tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 + na 01/06/2020
Prochaine visite à réaliser dans	25 jaren
Contenu	Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection. Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Type de Raccordement	Ondergronds	Tension nominale de service et nature du courant	1N400V - AC
Type câble/Nbr conducteur/Section	XVB - 4x 10 mm ²	Protection de branchement (In) - GRD	40A
Type de prise de terre	de aardingslus - gemeenschappelijke	Courant max autorisée	40A
Section de terre	35 mm ²	Type d'interrupteur-sectionneur général	DNB
Nombre de tableau de répartition et de manœuvre	1	Différentiel principale	2p 40A/300mA
Nombre de circuits terminaux	15	Différentiel supplémentaire	2p 40A/30mA

RESULTATS (Mesure/contrôle visuel)

Installation exécuté conformément aux schéma et plan	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui	<input type="checkbox"/>	Non
Bon état du matériel fixe ou à poste fixe (choix, assemblage et installation corrects sur place)	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui	<input type="checkbox"/>	Non
Résistance minimale d'isolement générale	246 MΩ	Résistance de dispersion de la prise de terre	0.78 Ω	
Fonctionnement du bouton test du diff	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Protection contre les contacts directe - Concluante	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Contrôle de boucle de défaut - concluant	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Protection contre les contacts indirecte - Concluante	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Continuité de (prise et appareils de classe I) – Liaison équipotentiel - Concluante	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Protection contre le surintensité - Concluante	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Les bornes d'entrée du différentiel ont été scellées	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Protection des appareils class I fixe ou à poste fixe - Concluante	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

CONCLUSION

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek voorgeschreven termijn. De nodige maatregelen genomen werden door het erkend organisme zodat de ingangsklemmen van de differentieelstroombeschermingsinrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(en) geïsoleerd werden door het erkend organisme,

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE ET TRÈS BASSE TENSION
Numéro de rapport : 20240311LD014RE00168401NL

LISTE DES INFRACTIONS

Geen inbreuk

REMARQUES

Geen opmerking

NOTES

-

