

**VERSLAG VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE A.R.E.I. Art.271 en het van M.B. 04/12/2006**
Onderzoek conform interne procedures 19 en 20 en werkvoorschrift E006

Datum onderzoek	13/12/2013	Verslag N°	Ls131213/10	Fac		ID	Ls2084
Adres installatie	Leopoldvest Res.Beatrijs 10/121.						
* Eigenaar of DNG							
* Opdrachtgever							
* Installateur	Allux BVBA Pastorijstraat 24 Tienen 3300.				BTW / IK	0.454.055.911	
* DNB	Eandis	EAN Ref.	Nvt				
* Teller N°	4103541	Index dag	4103542	Index nacht	Nvt		
* ID meettoestel	METREL type 3102						

1.- KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE					
Nominale spanning in Volt		Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω		Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	
220		14		10	
Automaat DNB		Nominale waarde in A – en type v. d. bescherming v. d. aansluiting		Voedingskabel : type en $\varnothing$	
Max.40A		40A/300mA		VVB4x10mm ²	
2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE					
Begin der werken		Funderingen		01/10/1981	
		Installatie		01/10/1981	
Voorschriften		Algemeen Reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.) Art. 271 – art. 86 – art. 271 bis			
Installatie - detail beschrijving		Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie Détails zie schéma 's.			
Type van de lokalen		Wooneenheid (huis of appartement, andere) huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van de residentiële eenheid.			
Uitwendige invloeden		Geen specifieke invloeden			

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN	
3. 1.	Geen.
3. 2.	
3. 3.	
3. 4.	
3. 5.	
3. 6.	
3. 7.	
3. 8.	

4.- BESLUIT
1.- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische Installaties (A.R.E.I.). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementaire voorgeschreven termijn, en uiterlijk op ...13/12/2038 - De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren -werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) ééndraadschakelaar (s) werd (en) ...

De inspecteur
Naam + Code
Steurs Luc-Ls