



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi.

1

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: SILVIA HANDIC VERSLAG nr: PO21093896 1 Gen
 Lid nr:

BTW nr: Installatie: Naam: VAN WIES HENDRIK
 of identiteitskaartnr: 590 0920 166 50 Adres: WINDGAT 22
 Stroomleverancier: 9080 Locust
 Datum onderzoek: 04 10 2006
 Eigenaar of aangestelde: Tel.:
 Meter nr: stand: Naam, Voornaam: Den
 Wijze van meting: dag - tweevoudig - nachttarif - Adres: Den
 Aanvrager: Den

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van 3x400V, AC, Bescherming aansluiting: A Type: je max 63A

Omschrijving aansluiting: 300V Boven Ground Kabeltype: Doorshede: x mm²

Voeding hoofdbord: 4 x 16 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 21

Type aardelektrode: pen Spreidingsweerstand: 12,46 Ohms Algemeen isolatieniveau: 50 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen INBREUKEN vastgesteld.

De hoofddifferentieel was werd (niet) - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 04 10 2006 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS ~~MAG~~ ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: SCHETS
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening



Koen Volckaert
Inspecteur
2209