



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. FD 46-170086



N 322484

Resi code:

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
 Brabant tel.: 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
 Wallonië tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

| | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| Verantwoordelijke voor de werken : | | Installatie : | Eigenaar of beheerder : |
| Naam, voornaam : <u>FD</u> | | Naam, voornaam : <u>Van Ginkel</u> | Naam, voornaam : <u>FD</u> |
| Ident. Kaart nr. : | | Adres : <u>Barcelostraat 7</u> | Adres : <u>FD</u> |
| BTW nr.: BE | | Post nr. + Stad : <u>2300 Turnhout</u> | Post nr. + Stad : <u>FD</u> |
| | | Tel. : <u>/ /</u> | Tel. : <u>/ /</u> |

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

| | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Art 270 | <input type="checkbox"/> ingebruikname | <input type="checkbox"/> wijziging | <input type="checkbox"/> uitbreiding | <input checked="" type="checkbox"/> Art 86 | <input checked="" type="checkbox"/> Art 271 bis | <input checked="" type="checkbox"/> Wooneenheid |
| <input type="checkbox"/> Art 271 | <input type="checkbox"/> mobiel | <input type="checkbox"/> tijdelijk | | <input type="checkbox"/> Art 87 | <input checked="" type="checkbox"/> Art 278 | <input type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheid |
| <input type="checkbox"/> Art 276 : verzwareing | <input type="checkbox"/> periodiek | <input checked="" type="checkbox"/> controle | | <input type="checkbox"/> Art 88 | <input type="checkbox"/> Art | <input type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen |
| | <input type="checkbox"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid | | | <input type="checkbox"/> Art ... | <input type="checkbox"/> Art | <input checked="" type="checkbox"/> Werkeenheid |

Algemene gegevens elektrische installatie :

| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| Gegevens verdelers | EAN <u>748426159</u> | <input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld | <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst |
| | kWh meter nr. : <u>30453</u> meterstand dag <u>30453</u> nacht <u>24707</u> | <input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter : | |
| | Bescherming aansluiting (A) : <input type="checkbox"/> 020 <input type="checkbox"/> 025 <input checked="" type="checkbox"/> 032 <input type="checkbox"/> 040 <input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 063 <input type="checkbox"/> 080 <input type="checkbox"/> 100 | nr. : | meterstand : |
| Gegevens installatie | Ontworpen voor U _N : <input type="checkbox"/> 230 V <input checked="" type="checkbox"/> 3x230 V <input type="checkbox"/> 3N400 V | Type aardelektrode : | |
| | Maximale nominale stroom (A) : <input type="checkbox"/> 020 <input type="checkbox"/> 025 <input checked="" type="checkbox"/> 032 <input type="checkbox"/> 040 <input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 063 <input type="checkbox"/> 080 <input type="checkbox"/> 100 | <input type="checkbox"/> aardingslus <input checked="" type="checkbox"/> pen / baar | |
| | Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>6</u> mm ² - Type : <u>V0B</u> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschrijving installatie | Algemene differentieelstroominrichting <u>40</u> A <u>300</u> mA | Aantal borden : <u>1</u> | Aantal eindstroombanen : <u>13</u> |
| zie bijlage(n) | <u>controle bezoek elektrische installatie na verkoop woning</u> | | |

Metingen - testen - controles - verzegeling :

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking | <input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking | <input checked="" type="checkbox"/> Montage | <input type="checkbox"/> Toestellen | <input checked="" type="checkbox"/> Materieel | <input checked="" type="checkbox"/> >/doorsnede | <input checked="" type="checkbox"/> Schema's |
| <input type="checkbox"/> Aardingsweerstand : <u>13</u> Ω | <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau <u>718</u> MΩ | <input type="checkbox"/> Controle foutlus | <input type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit | <input type="checkbox"/> Test diff. | | |
| Differentieelstroominrichting : <input type="checkbox"/> was verzegeld <input type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> werd niet verzegeld <input checked="" type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden | | | | | | |

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

| | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| Inbreuken Nieuwe installatie | <input checked="" type="checkbox"/> Nihil | |
| Inbreuken Bestaande installatie | <input checked="" type="checkbox"/> Nihil | |
| Opmerkingen | <input checked="" type="checkbox"/> Nihil | Visum DNB of aangestelde : |

Besluit(en) :

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor 14/11/2034 (*)

door hetzelfde erkend organisme

Agent bezoeker :

Naam : Teeten Filip Agent nr. 4614 Datum : 12/12/2011

Bijlage(n) : Situatieschema('s) 3 Eéndraadsschema('s) 3

Voor de directeur generaal : Handtekening [Handtekening]

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waar bij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.