



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : 3291706



N 319771

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11

Brabant tel.: 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11

Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken: Koen Leuwaert, Ravele
Installatie: Kerkstraat 64, Zandhoven
Eigenaar of beheerder:
Naam, voornaam:
Adres:
Ident. Kaart nr.:
Post nr. + Stad:
BTW nr.: BE 0466.823.782
Tel.: 0475.1.550.077

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Art 270: ingebruikname, Art 271: periodiek, Art 276: verzwaren
Art 276bis: verkoop van een wooneenheid
Art 86-88, Art 271-278
Wooneenheid, Huishoudelijke werkeenheden, Gemeenschappelijke delen, Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler: EAN, kWh meter nr., meterstand dag, nacht
Bescherming aansluiting (A): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gegevens installatie: Ontworpen voor UN: 230V, 3x230V, 3N400V
Maximale nominale stroom (A): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Voedingsleiding hoofdbord: 4 x 10 mm²
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA, Aantal borden: 1, Aantal eindstroombanen: 19

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking, Onrechtstreekse aanraking, Montage, Toestellen, Materieel, l>/doorsnede, Schema's
Aardingsweerstand: 1.3 Ohm, Algemeen isolatieniveau: 73 M Ohm
Differentieelstroominrichting: was verzegeld, werd verzegeld, werd niet verzegeld, kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie: Nihil
Inbreuken Bestaande installatie: Nihil
Opmerkingen: Nihil
Visum DNB of aangestelde: KEURING OK

Besluit(en): De nieuwe installatie voldoet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 09/09/2013 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker: LAPIN JOERI, Agent nr.: 4228, Datum: 09/09/2013, Voor de directeur generaal: Handtekening

Bijlage(n): Situatieschema(s), Eéndraadsschema(s)
Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie te bevestigen.
Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

15.001.02.22