

**ATECON vzw**  
Prins Boudewijnlaan 43 - bus 10  
2650 Edegem  
Tel: 03/770 75 14  
www.atecon.be / info@atecon.be



N°618-INSP

ASBL  
elstroek  
o-test.be

## KEURINGSVERSLAG ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

### Algemene gegevens :

Verslag N°:	1602585	Datum verslag:	18/06/2023
Inspecteur:	Rexha Burim	Datum keuring:	16/06/2023
Controle volgens Boek 1:	4.2.4.3., 6.5.	Keuring N°:	202308351
Type keuring:	Controlebezoek	Aanwezigen:	YASMINA TAMIMY

### Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek:	Lindenstraat 37, 2970 SCHILDE	Index teller:	Dag: 743,00	Nacht: 786,00
Teller n°:	1SAG3100573729			
Datum installatie:	Na 01/10/1981 en voor 01/06/2020			
EAN-code:				
Naam opdrachtgever:	TM CONSTRUCT	Adres opdrachtgever:	Sint-Damiaanstraat 141, 2160 Wommelgem	
Naam eigenaar:	YASMINA TAMIMY	Adres eigenaar:	Lindestraat 37 2970 SCHILDE	
Installateur:	TM CONSTRUCT BVBA	Adres installateur:	SINT DAMIANT STRAAT 141 2160 WOMMELGEM	
BTW-n° of ID:	0824364693			
Type lokaal:	Woning			

### Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning:	3 x 400V + N	Max. beveiliging:	4 x 32 A	Meter - bord verbinding:	VOB 4 x 10 mm <sup>2</sup>
Type electrode:	Piket	# verdeelborden:	2	# stroombanen:	18
Netsysteem:	TT	Type alg. schakelaar:	Lastscheider		

### Differentieelschakelaars:

In:	IA:	#p:	Type:	Icu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	4	A	3000 A	OK	OK
40 A	30mA	2	A	3000 A	OK	OK

### Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen # 18	Kring; A tem Q ( zie schema )	1,5 <sup>2</sup> , 2,5 <sup>2</sup> , 6 <sup>2</sup>
Bijkomend # 18	Alle kringen; A tem Q ( zie schema )	1,5 <sup>2</sup> , 2,5 <sup>2</sup> , 6 <sup>2</sup>

### Metingen, proeven en visuele controles:

Directe aanraking:	25,60 Ohm	Alg. isolatieweerstand:	1,47 MOhm	Aardingscontinuïteit:	OK
Correcte schema's:	OK	Indirecte aanraking:	OK	Alg. visuele controle:	OK
		Equipotentiale verbindingen:	OK	Vaste toestellen:	OK

### Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's):

**Besluit:** De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het KB van 8.09.2019 betreffende de installaties van laagspanning en zeer lage spanning.  
De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 16/06/2048 (6.5.2.).  
De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.  
De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.

### Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's: JA

Situatieplannen: JA

Andere:

De inspecteur,  
Rexha Burim



**ATECON vzw**  
Prins Boudewijnlaan 43 bus 10  
2650 Edegem  
BTW BE0408 677 925  
info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)