



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P0445318



N 307046

☒ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West -Vlaanderen
☐ Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

Resi code:

91

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN

TRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Naam, voornaam: Electriciteits
Groenendijk

Installatie:

Naam, voornaam: Wim Mont
Kerkstraat 60
Namenboven

Eigenaar of beheerder:

Algemene delen

Ident. Kaart nr.:

Adres:

BTW nr.: BE

Post nr. + Stad:

Tel.:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270 ☒ Ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding

☐ mobiel ☐ tijdelijk

☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐

☐ Art 276: verzwarende ☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid

☒ Art 86

☐ Art 87

☐ Art 88

☐ Art ...

☐ Art 271 bis

☐ Art 278

☐ Art ...

☐ Art ...

☐ Wooneenheid

☐ Huishoudelijke werkeenheden

☒ Gemeenschappelijke delen

☒ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens

EAN

verdelers

kWh meter nr.:

meterstand dag:

nacht:

Bescherming aansluiting (A):

☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100

Ontworpen voor U_N :

☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V

Maximale nominale stroom (A):

☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100

Voedingsleiding hoofdbord:

☒ 4 x 10 mm² - Type: XLVB

Algemene differentieelstroominrichting:

40 A / 300 mA

Aantal borden:

1x

Aantal eindstroombanen:

5x

Type aardelektrode:

☒ aardingslus ☐ pen / baar

☐

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking

☒ Onrechtstreekse aanraking

☐ Montage

☐ Toestellen

☐ Materieel

☒ >/doorsnede

☒ Schema's

☒ Aardingsweerstand: 3,8 Ω

☒ Algemeen isolatieniveau: 1,8 M Ω

☐ Controle foutlus

☒ Aardingscontinuïteit

☒ Test diff.

Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken

Nieuwe

installatie

☒ Nihil

Naaflegpotentiale niet geplateit (gas + water)

Inbreuken

Bestaande

installatie

☒ Nihil

Opmerkingen

Nihil

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie

voldoet

☐ voldoet niet

aan het AREI.

☐ De bestaande installatie

voldoet

☐ voldoet niet

aan het AREI.

Agent bezoeker:

Naam: Van Den Stock

Agent nr.: 4119

Datum: 3.7.2038

Bijlage(n):

☒ Situatieschema(s)

☒ Eéndraadsschema(s)

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

3.7.2038 (")

☒ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.