

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

<input type="checkbox"/> BTV Antwerpen	Tel. 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Brabant-Wallon	Tel. 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Brussel	Tel. 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Hainaut	Tel. 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Liège	Tel. 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Limburg	Tel. 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Namur / Luxembourg	Tel. 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Oost-Vlaanderen	Tel. 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV Vlaams-Brabant	Tel. 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
<input type="checkbox"/> BTV West-Vlaanderen	Tel. 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: \_\_\_\_\_  
 Teller nr. \_\_\_\_\_  
 Index: \_\_\_\_\_

U. Ref.: \_\_\_\_\_ O. Ref.: \_\_\_\_\_ Verslagnr. 197/111/254

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: HAANSTRAAT 23  
2500 UER

EIGENAAR: Heendrickx

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: \_\_\_\_\_

Adres: KORZ

INSTALLATEUR: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: \_\_\_\_\_

**ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:**

Datum van het onderzoek: 25/11/2016 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek eerste controle - controlebezoek volgens (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.B. art. 231) (Voorsch. DNB)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230V V Bescherming van de aansluiting aut 40 A max

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 16 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type diff 30mA/40

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 15; RA: 22 Ohm; RI tot 710 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

**BESCHRIJVING:**

5 chena

**UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso**

**VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:**

geen

<b>PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK</b>	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam:	
handtekening:	

**BESLUIT**

- 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 25/11/2017 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- 2. De installatie is **niet conform**.
- 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme daterlijk op \_\_\_\_\_

**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.**

De agent-onderzoeker, 1 BTV