

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr. : 109117  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: info@ds-security.be



INSP-205



OCB vzw  
Member of OCB Group

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 5595906  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 30/05/2021

Klant / Opdrachtgever:

DS-SECURITY  
DE SCHRIJVER KEVIN  
OLIESLAGERSTRAAT 41  
9200 DENDERMONDE

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS**  
**(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATIE**

**Erkend organisme:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 567 VAN DEN ABBEEL TIMOTHY  
**Eigenaar/beheerder/uitbater:** Naam: VERMEER LUC **Adres:** LEOPOL 2 LAAN 87B47 DENDERMONDE 9200  
**Installateur/verantw. werk:** Naam: DS-SECURITY **Adres:** OLIESLAGERSTRAAT 41 DENDERMONDE 9200 **B.T.W.:** BE0741453251  
**Adres installatie:** VERMEER LUC LEOPOL 2 LAAN 87B47 DENDERMONDE 9200 **Private HS-cabine:** NEE  
**Type installatie:** appartement **Toestel/Install. ID:** LEOPOL 2 LAAN 87B47 DENDERMONDE 9200  
**EAN nr.:** ONBEKEND **Leverancier:** **Teller nr.:** ONBEKEND **Nachteller nr.:**

**CONTROLE**

**Basis:** KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
**Type:** gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4) **Afwijking deel 8 Boek 1 \*:** toegepast controlebezoek (hfst. 6.5)

(\* Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt

**Datum:** 29/05/2021 **Volgende controle binnen** 300 maand of **uiterlijk vóór** 31/05/2046 **Installatiedatum:** vóór 01/10/1981

**Inhoud:** Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**INSTALLATIE**

**Spanning:** aanwezig **Aansluiting:** bovengronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig  
**Nom. spanning:** 1 x 240V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** Teco **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar  
**Meter-bordverbinding:** kabeltype: XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Voedingsbekabeling:** kabeltype: XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Aardelektrode:** type: lus **sectie:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Diff. schakelaar:** algemene: 2p 40A/300mA **bijkomende:** 2p 40A/30mA  
**Eéndraadschema en situatieplan:**  zie bijlage  referentie:  
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:** in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde  
**Nog niet geplaatst:**  keuken  badkamer  C.V.  verlichting  -  
 gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
**Aantal borden:** 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 6

**RESULTATEN**

**Algemene isolatieweerstand:** 27 MOhm **Spreadingsweerstand:** 10,8 Ohm  
**Testknop diff.schak.:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde  
**Bescherming tegen elektrische schokken:** rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde  
**Bescherming tegen overstroom:** in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

1/2

controle organisme  
vereniging zonder winstoogmerk  
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:  
Koningin Astridlaan 60  
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00  
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be  
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034  
Bank KBC BE97 4053 0205 0149

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

**BESLUIT**

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)