



ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

0475/623096

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index : \_\_\_\_\_

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR. 15/09cf016

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE : BROESTRAAT, 387A, HALST

EIGENAAR : WATERS-DEBAINCK

Adres : MOOSELBAAN, CCT, HALST

OPDRACHTGEVER : IMMO-DE WINNE

Adres : \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR : \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

BTW of IK : \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek : 7/7/2009 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 261) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen : app.

Begin werken : Fundering ~~voor~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor~~-na 1.10.81 - 1.10.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting (aut 2 p 40 A)

Voedingskabel hoofdbord : 2 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar : type diff 40 A

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 13 ; RA : 2,6 Ohm; RI tot 710 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING : HS: diff 40A - 30mA

- 5k 2x2,5-2 2p20A
- 1k 2x1,5-2 2p16A
- 2k 2x2,5-2 2p16A
- 1k 2x1,5-2 2p32A
- na diff 40A - 30mA
- 4k 2x2,5-2 2p20A

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S :

1 Eendruidschema's en situatieschema's niet bijgeleverd

<p>PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK</p>
<p>gezien op</p>
<p>de aangestelde van de stroomverdelers</p>
<p>naam :</p>
<p>handtekening :</p>

**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.**

- BESLUIT**
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eendruids- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
  - De installatie is niet conform.
  - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op 7/7/2034

DE AGENT-ONDERZOEKER : 15/9/2009  
nr. + naam + handtekening

De directeur,