

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:

15.210

Datum van bezoek:

04-10-2022

Plaats van het onderzoek:

Kouterstraat 31B Temse 9140

Inspecteur:

Michael Di Martino

Aard onderzoek:

Controlebezoek (Livre 1 6.5)

De datum van opstelling:

04-10-2022 15:15:41

Volgend controlebezoek:

04-10-2047

Algemene gegevens

Adres van de installatie

Kouterstraat 31B Temse 9140

Appartement aanduiding

Communs & 1er étage Droit

Gebouw

Appartement & Communs

Eigenaar

Asan Kezban

Adres van de eigenaar

Kouterstraat 31B Temse 9140

Installateur

Gegevens verdeler

DNB

Fluvius

Nummer teller

34596596

EAN code

Meter/bord verbinding

VFVB 4X10

Net spanning

2 x 230 V

Maximum beveiliging

40 A 2P

Onderzoek

Schémas/plans

OK

Equipotentiale verbindingen

OK

Fudamenten

vóór 81

Elektrische installatie

vanaf 81

Beschrijving van de installatie

Voir Schema

Aantal verdeelborden

3

Hoofd differentieelschakelaar

300mA - 40A - type A

DK Test van DSR

OK

ΔI_n

OK

Controle van de staat

OK

Opgesteld materieel

OK

beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking

OK

beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking

OK

beschermingsinrichtingen tegen overstroom

OK

Type aardelektrode

Baar

Weerstand aardelektrode (Ω)

24

Isolement ($M\Omega$)

> 0,5 MOhms

Besluit

BESLUIT : CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd. Indien van toepassing, zijn door Atlas Contrôle afdoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de ingangsklemmen van het differentiële

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium

stroombeveiligingsapparaat aan het begin van de elektrische installatie door verzegeling ontoegankelijk zijn gemaakt en dat het (de) éénregelige schema('s) en de positietekening(en) door Atlas Contrôle opnieuw zijn gecontroleerd.

Handtekening van de inspecteur

