



- |  |                        |  |                            |
|--|------------------------|--|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> AV Antwerpen          | : Tél.: (03) 221 86 11 | <input type="checkbox"/> AV Hasselt    | : Tél.: (011) 25 32 86     |
| <input checked="" type="checkbox"/> AV Brabant | : Tél.: (02) 674 57 11 | <input type="checkbox"/> AV Kortrijk   | : Tél.: (056) 26 61 11     |
| <input type="checkbox"/> AV Brugge             | : Tél.: (050) 36 86 10 | <input type="checkbox"/> AV Liège      | : Tél.: (04) 247 47 33     |
| <input type="checkbox"/> AV Charleroi          | : Tél.: (071) 34 49 00 | <input type="checkbox"/> AV Namur      | : Tél.: (081) 21 51 00     |
| <input type="checkbox"/> AV Gent               | : Tél.: (09) 244 77 11 | <input type="checkbox"/> AV Luxembourg | : Tél.: (00-352) 481 85 81 |

Code PC Rési.

Personnes responsables de l'exécution du travail:

Nom, Prénom: DUBA Gervais

N° de TVA: 456 de 592385

ou n° de la carte d'identité: \_\_\_\_\_

Distributeur: Elechabel

Compteur: n° 54868546 index: 6386,3

Type de comptage:  jour -  bihoraire -  nuit - \_\_\_\_\_

RAPPORT n°: B15/0274 080302

Membre n°: \_\_\_\_\_ Quittance n°: 206532

Installation: No. \_\_\_\_\_

Adresse: Dreux du Renaud  
Enghein

Date de visite: 08/03/00

Propriétaire ou Mandataire: Tél.: \_\_\_\_\_

Nom, Prénom: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Demandeur: \_\_\_\_\_

Type de visite:  270  271  276 RGIE Nature de l'installation:  Nouvelle  Extension  Modifi.  Existante  Temporaire

Contrôle sur base des prescriptions du:  RGIE: art.  86  87  88  95  RGPT  R.T.  de la Cie d'électricité

Installation conçue pour la tension de 3 N 400 V, AC, Protection branchement: 4x25 A Type: \_\_\_\_\_

Description du branchement: \_\_\_\_\_ Type câble: \_\_\_\_\_ Section: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm<sup>2</sup>

Alimentation tableau principal: 4 x 10 mm<sup>2</sup> Nbre de tableaux: 2+1 Nombre de circuits terminaux: 56

Type de prise de terre: Boucle Résistance de dispersion: 3 Ohms Isolement général: 10 M Ohms

### PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

	?	

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

\_\_\_\_\_

Maint

\_\_\_\_\_

Le différentiel général  a été - plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 08/03/25 ainsi que avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telle que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - ~~N'EST PAS~~ CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.  
 L'INSTALLATION - ETAIT - ~~PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE~~ - MISE SOUS TENSION

### PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le \_\_\_\_\_

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

DISTRIBUTEUR

AIB-VINÇOTTE BELGIUM  
 Pour le Directeur général J. GEMIS  
 Nom: \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_  
 BELGIUM Tél. 02 / 569 32 83