

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie	Bergensesteenweg 106/B1.1.4, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Naam eigenaar	Woonproject Klein Bijgaarden
Adres eigenaar	idem,
Type object	appartement
EAN-code	niet beschikbaar
Aard installatie	nieuw
Doel onderzoek	in dienststelling



Het onderzoek is verricht op 13-9-2016 volgens artikel art 270 [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP01.

Installatiegegevens

Spanning (V)	230 (1f+N)	In hoofdschakelaar (A)	40
Type elektrode	lus	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300 & 30
\varnothing voedingsleiding (mm ²)	10	Aantal verdeelborden	1
In hoofdbeveiliging (A)	40	Aantal stroombanen per verdeelbord	11

Metingen

Ra / Zs (Ω)	2,63 / goed	Werking differentiële schakelaar(s)	niet te testen
Continuïteitsmeting		Isolatieweerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc., zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

- (Ver)bouwjaar installatie: na 2000
- Voor de omschrijving van de installatie zie schema's.
- De kookplaat was tijdens de controle nog niet aangebracht.
- Het badkamermeubilair was tijdens de controle nog niet aangebracht.
- De verlichtingsarmaturen waren tijdens de controle niet aangebracht.

Besluit

- De installatie is conform het AREI.
- De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
- De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 13/9/2041, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 13/9/2016

Naam agentonderzoeker: Bart De Potter

Handtekening: 

Readings

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

LEGENDE	
	17 enkelvoudig stopcontact
	5 tweevoudig stopcontact
	11 gewoon lichtpunt
	3 wandlichtpunt
	8 SCH1 enkelpolige schakelaar
	3 SCH2 dubbelpolige schakelaar
	2 SCH6 wisselschakelaar
	1 kookformuis
	1 aansluitdoos



TYPE 9

Wijzigingen:		Tekenaar: De Smet Jery
Datum:	Omschrijving:	
30/07/2015	Inlekenen plan	
04/09/2015	Aanpassen plan	
...	...	

ELEKTRISCHE INSTALLATIE	
Woonproject Klein Bijgaarden	
Benganssteenweg 108	
1500 Sint-Pieters-Leeuw	
Verftr:	16501858grinsas
Datum:	...

DATAKABELING **ELEKTROTECHNIEK**
DOMOTICA **BEVELIGING**

DE JONGE

Ton Baetens 37
 9400 APPELTERDE (MUNOEV)
 T 054 317 312 - F 054 337 242
 E info@dejonge.be
 www.dejonge.be