


CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma naam: Erwin Vandenplas VOF straat en nummer: Hunselveld 10 postcode en gemeente: 1750 Lennik tel.: gsm: 0487/95.84.82 fax.: email: keurder_erwin@proximus.be ondernemingsnummer: BE1006.869.007		volgnummer attest: 111/2024 technicus voornaam en naam: Erwin Vandenplas erkenningsnr.: SV 06336 datum controle: 11/05/2024 arbeidsduur: van u tot u adres opslagtank indien verschillend van klant ☒ N.v.t. naam contactpersoon: straat en nummer: postcode en gemeente: tel.: gsm: email:	
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 5000 L ☐ ingedeeld, inhoud: L		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L	
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing:/...../1992		tanknummer:	
Gestockeerde product : ☐ gasolieverwarming type A ☒ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)			
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van			
merk:		fabricagenummer:	
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:		☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.	
norm:			
☐ inhoud: ☐ diameter: en lengte:			
*Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaamse).			
CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest ☒ aanwezig, datum: 27/06/2022 VV, ☐ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuit/mangat ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	staat toezichtspuit ☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
inkuiping ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	dichtheid toezichtspuit ☒ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok	
	staat deksel ☒ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok	
	verontreiniging ☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok	
	waterdicht ☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok	
	koolwaterstofdicht ☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok	
	algemene staat ☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...) ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	
	algemene staat tank ☒ ok ☐ niet ok		
	zichtbare verontreiniging rond tank ☐ ja ☒ nee		
	organoleptische verontreiniging ☐ ja ☒ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:		
groeve / prefabconstructie / andere ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:		
beproeving deel I			
waarschuwings- of overvulbeveiligingssysteem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlaamse)	aanwezig	niet aanwezig	controle werking ok niet ok
	fluit ☒	☐	☒ ☐
	elektrische sonde ☐	☒	☐ ☐
	andere: ☐	☐	☐ ☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlaamse)	hoeveelheid water: cm pH: (<6, inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) bezinsel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☐ ok ☐ niet ok		
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:		
	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)		
potentiaalmeting	uitgevoerd: -536 mV (meest positieve waarde), ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:		

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlaamse)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking		
		☐ fluidum		☐ ok	☐ niet ok	
		☐ onderdruk		☐ ok	☐ niet ok	
		☐ overdruk		☐ ok	☐ niet ok	
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐ ok	☐ niet ok	
☐ n.v.t.		☐ andere:		☐ ok	☐ niet ok	
akoestisch of visueel alarmsignaal						
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.			
	☒ uitgevoerd					
	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBµV onder het vloeistofniveau: dBµV					
	☐ overdruk, drukverlies: mbar/h ☒ onderdruk, drukverlies: 3,9 mbar/h					
	☐ andere methode:					
☐ opmerkingen:						
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:						
peilmeting			aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
					☐ ok	☐ niet ok
	peilstok		☐	☒	☐	☐
	mechanisch		☐	☒	☐	☐
	pneumatisch		☒	☐	☒	☐
	hydrostatisch		☐	☒	☐	☐
	ultrasoon		☐	☒	☐	☐
andere:		☐	☐	☐	☐	
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)						
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee						
kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: ☐ n.v.t.						
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd			inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen:			
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd,			☐ ok ☐ niet ok			
opmerkingen:						
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.						
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden						
.....						
.....						
.....						
EINDBEOORDELING						
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.					
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.		De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:			
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.					
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.						
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en versterking van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijdende kosten van de saneringskosten sterk oprijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.						
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken.						
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 11/05/2029			☐ n.v.t.			
			voor kennisname			
			handtekening klant			
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/fag/stookolietanks/ .						