

# Keuringsrapport

## Elektrische installatie

Rapportnummer: RAP.1001.004.6016242.REV0

Pagina 1 van 1

### Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Kerkveldstraat 117 te 1650 Beersel  
 Naam eigenaar  
 Adres eigenaar  
 Type object Eengezinswoning  
 EAN-code niet beschikbaar  
 Aard installatie nieuw  
 Doel onderzoek in dienststelling



Het onderzoek is verricht op 27/11/2012 volgens artikel art 270 van het AREI en onze procedure(s) TP1.

### Installatiegegevens

|                                      |              |                                         |           |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|
| Spanning (V)                         | 2 x 230 (2f) | Gegevens hoofdbeveiliging (A)           | 40        |
| Type elektrode                       | lus          | Waarde differentiële schakelaar(s) (mA) | 300 en 30 |
| Ø voedingsleiding (mm <sup>2</sup> ) | 10           | Aantal verdeelborden                    | 1         |
| Waarde hoofdschakelaar (A)           | 40           | Aantal stroombanen per verdeelbord      | 13        |

### Metingen

|                     |       |                                           |      |
|---------------------|-------|-------------------------------------------|------|
| RA / ZS (Ω)         | 3,1 / | ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)       | goed |
| Continuïteitsmeting | goed  | Isolati weerstand van de installatie (MΩ) | >0,5 |

### Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc. zijn niet losgemaakt.

### Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na 2000

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

### Besluit

De installatie is conform het AREI.

De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 27/11/2037, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 27/11/2012

Naam agentonderzoeker: Davy Defour .....

Handtekening:



### Readmevragen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.