

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

📍 Plaats van het onderzoek: LENNIKSESTRAAT 3 1755 PAJOTTEGEM België

Bus: Huis 3 gevels

📄 Aard onderzoek: Periodieke inspectie (Boek 1 6.5)

📅 Datum van het bezoek
25/02/2026

📅 Volgend controlebezoek:
25/02/2051

👤 Agent-bezoeker
Michael Snel

BESLUIT : CONFORM

Identificatie van derden

Opdrachtgever	
Naam	Certoo Srl
Adres	Industrielaan 36, 1740 Ternat, België
Eigenaar, uitbater of beheerder	
Naam	/
Adres	LENNIKSESTRAAT 3 1755 PAJOTTEGEM België
Installateur	
Naam	
BTW	

Identificatie van de elektrische installatie

Adres	LENNIKSESTRAAT 3 1755 PAJOTTEGEM België
Nr Teller	1SAG3105141531
Netbeheerder naam	Fluvius
Gebouw	Huis

Atlas Controle VZW

Erkend controleorganisme

Hoofdkantoor: Lambermontlaan 127 1030 Schaarbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

BTW BE0732536476 | RPR Brussel

Wetgeving



AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Aard onderzoek:	Periodieke inspectie (Boek 1 6.5)
Datum van de uitvoering van de installatie	Voor 01/06/2023 en na 01/06/2020 Voor 01/06/2020 en na 01/10/1981 Vóór 01/10/1981
Funderingen	vanaf 81
Afwijkende beschikkingen voor bestaande huishoudelijke elektrische installaties waren toegepast (Boek 1 8.2.1)	

Identificatie van de elektrische installatie en gegevens verdeler

Netbeheerder naam	Fluvius
Nr Teller	1SAG3105141531
EAN-code	541 449 400 001 240 567
Meter/bord verbinding	XVB 4X10
Net spanning	3 x 400 V + N
Algemene bescherming	40 4P
Maximum beveiliging	40 4P
Aantal verdeelborden	1
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 40A - type A
Type van aardelektrode	Aardingslus
Waarde (Ω)	8
Beschrijving van de elektrische installatie	Voir photo

Resultaten van de controle

Testapparatuur:

Schema's en situatieplannen	OK
Equipotentiale verbindingen	OK
DK Test van DSR	OK
ΔI_n	OK
Controle van de staat	OK
Waarde (Ω)	8
Isolatiemeting ($M\Omega$)	0,90
Opgesteld materieel	OK
Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK

Schema's, plannen en documenten van de installatie

Schema's en situatieplannen	OK
-----------------------------	----

Inbreuken

Nihil

Opmerkingen

De schema's van de elektrische installatie moeten verplicht worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Ook is het sterk aan te raden om een kopie van de schema's in de buurt van het hoofdverdelingsbord te bewaren.

Alle aardlekbeveiligingen in de elektrische installatie moeten periodiek (bijv. maandelijks) worden getest met behulp van de testknop (zie voorschriften van de fabrikant).

Deze controle omvat alleen het woongedeelte van het gebouw.

Alle apparaten van klasse I moeten worden gevoed door stopcontacten met aardingscontact die zijn aangesloten op de aardingsinstallatie.

De unit is gemeubileerd op het moment van controle.

Deze controle omvat alleen de zichtbare delen van de installatie.

De uitgevoerde controle is een directe controle op basis van het moment van passeren. Dit rapport is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op het moment van controle.

Het wordt aanbevolen om de aardingsschakelaar te beschermen tegen invloeden van buitenaf (vocht, corrosie, mechanische schade).

Het is aan te raden om te voorzien in potentiële koppelingen voor gas- en waterinstallaties.

De plaatsing van een algemene schakelaar-schakelaar die gelijktijdige uitschakeling van alle fasen en eventueel van de geplaatste neutraal op de secundaire verdeel- en bedieningspanelen mogelijk maakt, wordt sterk aanbevolen.

De nominale intensiteit is passend bij de installatie. (Advies/opmerking)

Het is aan te raden om alle ongebruikte openingen van de bestaande installatie (inbrengen van kabels, openingen in de beschermplaat...).

Deze installatie wordt bestuurd als een huishoudelijke elektrische eenheid. Als het goed als werkeenheid moet worden beschouwd, moet de volgende periodieke controle worden uitgevoerd na een periode van maximaal 5 jaar.

Deze controle omvat alleen die onderdelen van de elektrische installatie zoals aangegeven op de overeenkomstige (en ondertekende) delen van de schema's.

De schema's van de elektrische installatie zijn aanwezig op het moment van de controle en zijn ter plaatse gecontroleerd. Deze moeten bij de volgende (her)keuring opnieuw worden gepresenteerd.

Besluit van de controle

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Indien van toepassing, verklaart Atlas Contrôle dat de bezoekende agent de differentieelstroombeschermingsinrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, heeft verzegeld.

Het (de) eendraadsschema('s)- en situatieplan(en) werd door de bezoekende agent van Atlas Controle voor gezien getekend.

De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd.

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie had betrekking op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn.

Bezoekagent



02/725.62.06
www.atlascontrole.be
TVA - BE 0732.536.476
663-INSP
Snel

Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van de installatie

De verplichting om het verslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.

De verplichting om alle wijzigingen aan de elektrische installatie op te nemen in het dossier.

De verplichting om de toezichthoudende ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Energie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeval met personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen



1

Bord



2

Bord