

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

📍 Plaats van de inspectie: VRECKOM 19, 9400 NINOVE

📄 Inspectietype: Periodieke Inspectie (6.5)

📅 Datum van het bezoek:
15/07/2026

📅 Volgend controlebezoek:
15/07/2027

👤 Agent-bezoeker:
Kamal Ben Moussa

BESLUIT: NIET CONFORM

Identificatie van derden

Opdrachtgever	
Naam	Certoo Srl
Adres	Industrielaan 36, 1740 Ternat, België
Eigenaar, Uitbater of Beheerder	
Naam	Claudia Carbonnel & Paul Mechele
Adres	VRECKOM 19, 9400 NINOVE
Installateur	
Naam	
BTW	

Identificatie van de elektrische installatie

Adres	VRECKOM 19, 9400 NINOVE
Meternummer	1LGZ0513749256
Distributienetbeheerder (DNB)	Fluvius
Gebouwtype	Huis
EAN-Code	541448820064523499

Atlas Controle VZW

Erkend controleorganisme

Hoofdkantoor: Lambermontlaan 127 1030 Schaarbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

BTW BE0732536476 | RPR Brussel

Wetgeving



AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Inspectietype	Periodieke Inspectie (6.5)
Datum van de uitvoering van de installatie	Voor 01/06/2023 en na 01/06/2020 Voor 01/06/2020 en na 01/10/1981
Funderingen	Vanaf 81

Identificatie van de elektrische installatie en gegevens verdeler

Verbinding Meter-Verdeelkast	XVB 4X10
Bedrijfsspanning	3 x 400 V + N
Algemene Beveiliging	40 4P
Aantal Verdeelborden	3
Aarding	Aardingspen
Spreidingsweerstand	2.9 Ω
Isolatie	0.02 M Ω
Beschrijving van de Installatie	zie schéma's

Elektrische Borden

Aantal Circuits	Bescherming	Doorsnede	Referentie	Type
1	BD1			
4	VB2			
20	VB3			

Foto



Foto



Foto



Resultaten van de controle

Testapparatuur: FLK-TI-017 / 5786042

Schema's/Plannen	OK
Equipotentiale Verbindingen	OK
Testknop van de DAR (ΔI_n)	OK
Nominale Verschilstroom van de DAR (ΔI_n)	OK
Algemene Staatcontrole	NOK
Aansluitingen	OK
Vast Materiaal	OK
Bescherming Tegen Directe Aanraking	OK
Bescherming Tegen Indirecte Aanraking	OK
Bescherming Tegen Overstroom	OK

Schema's, plannen en documenten van de installatie

Schema's/Plannen	OK
------------------	----

Inbreuken

NL De isolatieweerstand van elke stroomkring moet minstens $0,5 \text{ M}\Omega$ bedragen. AREI Boek 1, hoofdstuk 6.4. FR La valeur d'isolement de chaque circuit doit être au minimum de $0,5 \text{ M}\Omega$. RGIE Livre 1, chapitre 6.4.

NL Het verdeelbord in de garage moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor bediening, onderhoud en controle. AREI Boek 1, bepalingen betreffende de toegankelijkheid van verdeelborden. FR Le tableau électrique situé dans le garage doit être facilement accessible pour les manœuvres, l'entretien et le contrôle. RGIE Livre 1, dispositions relatives à l'accessibilité des tableaux électriques.

Opmerkingen

Besluit van de controle

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie was gericht op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn. De elektrische installatie voldoet niet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning.

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie had betrekking op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn.

Een aanvullend bezoek moet door Atlas Controle worden uitgevoerd vóór 15/07/2027. De werkzaamheden die nodig zijn om de geconstateerde overtredingen op te heffen, moeten onverwijld worden uitgevoerd.

Bezoekagent

Kamal Ben Moussa



02/726.64.04
www.atlascontrole.be
TVA : BE 0732.536.476
663-INSP

Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van de installatie

De verplichting om het verslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.

De verplichting om alle wijzigingen aan de elektrische installatie op te nemen in het dossier.

De verplichting om de toezichthoudende ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Energie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeval met personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen