

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

📍 Plaats van de inspectie: FRANS VAN CAUWELAERTSTRAAT 7, 1760 ROOSDAAL

📄 Inspectietype: Verkoop (8.4.2)

📅 Datum van het bezoek:
27/07/2026

📅 Volgend controlebezoek:
18 Maanden vanaf Akte

👤 Agent-bezoeker:
Kamal Ben Moussa

BESLUIT: NIET CONFORM

Identificatie van derden

Opdrachtgever	
Naam	Certoo Srl
Adres	Industrielaan 36, 1740 Ternat, België
Eigenaar, Uitbater of Beheerder	
Naam	Vanneste Isabelle
Adres	FRANS VAN CAUWELAERTSTRAAT 7, 1760 ROOSDAAL
Installateur	
Naam	
BTW	

Identificatie van de elektrische installatie

Adres	FRANS VAN CAUWELAERTSTRAAT 7, 1760 ROOSDAAL
Meternummer	1LGZ0469752730
Distributienetbeheerder (DNB)	Fluvius
Gebouwtype	Huis
EAN-Code	541448820053509329

Atlas Controle VZW

Erkend controleorganisme

Hoofdkantoor: Lambermontlaan 127 1030 Schaarbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

BTW BE0732536476 | RPR Brussel

Wetgeving



AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Inspectietype	Verkoop (8.4.2)
Datum van de uitvoering van de installatie	Voor 01/06/2020 en na 01/10/1981 Vóór 01/10/1981
Funderingen	Vóór 81
Afwijkende beschikkingen voor bestaande huishoudelijke elektrische installaties waren toegepast (Boek 1 8.2.1)	

Identificatie van de elektrische installatie en gegevens verdeler

Verbinding Meter-Verdeelkast	
Bedrijfsspanning	1 x 400 V + N
Algemene Beveiliging	63
Aantal Verdeelborden	
Aarding	Overige
Spreadingsweerstand	INBREUKEN Ω
Isolatie	INBREUKEN $M\Omega$

Differentieel(en)

Description	Type	Nominale Stroom	Gevoeligheid
A-63A-300mA	A	63 A	300 mA

Elektrische Borden

Aantal Circuits	Bescherming	Doorsnede	Referentie	Type
13	BD1			
4	BD2			

Foto



Foto



Resultaten van de controle

Testapparatuur: FLK-TI-017 / 5786042

Schema's/Plannen	NOK
Equipotentiale Verbindingen	NOK
Testknop van de DAR (ΔI_n)	NOK
Nominale Verschilstroom van de DAR (ΔI_n)	NOK
Algemene Staatcontrole	NOK
Aansluitingen	OK
Vast Materiaal	OK
Bescherming Tegen Directe Aanraking	OK
Bescherming Tegen Indirecte Aanraking	NOK
Bescherming Tegen Overstroom	OK

Schema's, plannen en documenten van de installatie

Schema's/Plannen	NOK
------------------	-----

Inbreuken

NL : Het eendraadsschema ontbreekt en het situatieschema is onvolledig. AREI Boek 1, onderafdeling 3.1.2. FR : Absence de schéma unifilaire et schéma de position incomplet. RGIE Livre1, sous-section3.1.2.

NL : De identificatie van de stroombanen is onvolledig. Gelieve deze te vervolledigen. AREI Boek1, onderafdeling 3.1.3. FR : L'identification des circuits est incomplète. Veuillez compléter celle-ci. RGIE Livre1, sous-section3.1.3.

NL : De beschermingsgraad (IP) van het verdeelbord is onvoldoende. Deze moet minstens IPXXB bedragen. AREI Boek 1. FR : Le degré de protection (IP) du tableau est insuffisant. Celui-ci doit être au minimum IPXXB. RGIE Livre1.

NL : Identificatie van de kringen is onvolledig of afwezig. AREI Boek 1, onderafdeling 3.1.3. FR : Les circuits ne sont pas correctement identifiés. RGIE Livre 1, sous-section3.1.3.

NL : Verdeelbord is onvolledig en onvoldoende toegankelijk voor onderhoud en controle. AREI Boek 1, onderafdeling 3.1.2.1. FR : Le tableau électrique est incomplet et difficile d'accès pour l'entretien et le contrôle. RGIE Livre 1, sous-section3.1.2.1.

NL : Differentieelschakelaar van maximum 30 mA voor bad- en doucheruimtes ontbreekt. AREI Boek 1, hoofdstuk4.2. FR : Absence d'un dispositif différentiel de 30 mA pour les circuits des salles d'eau. RGIE Livre1, chapitre4.2.

NL Automaten zijn niet uitgerust met kalibratie-elementen. AREI Boek1, hoofdstuk5.3. FR : Absence des éléments de calibration pour les automates. RGIE Livre 1, chapitre 5.3.

NL Panel moet worden gereconditioneerd. AREI Boek 1, onderafdeling3.1.2.1. FR : Le tableau doit être remis en état. RGIE Livre 1, sous-section3.1.2.1.

Opmerkingen

Besluit van de controle

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie was gericht op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn. De elektrische installatie voldoet niet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning.

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie had betrekking op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn.

Binnen 18 maanden na de datum van de handeling moet een vervolfbezoek plaatsvinden.

Bezoekagent

Kamal Ben Moussa



02/726.64.04
www.atlascontrole.be
TVA : BE 0752.536.476
663-INSP

Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van de installatie

De verplichting om het verslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.

De verplichting om alle wijzigingen aan de elektrische installatie op te nemen in het dossier.

De verplichting om de toezichthoudende ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Energie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeval met personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen

INFORMATIENOTA

Artikel 276bis van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties: Plichten van de verkoper en de koper bij de verkoop van een wooneenheid uitgerust met een oude elektrische installatie.

■ Als het compromis getekend wordt:

Wat zijn de plichten van de verkoper/notaris:

- De verkoper moet het PV van het controlebezoek en de bijlagen aan de notaris overhandigen, opdat de notaris dit aan het verkoopdossier toevoegt;
- De notaris moet de volgende punten in de akte van verkoop laten vermelden:
 - de datum van het PV van het controlebezoek
 - het feit van de overhandiging van het PV van het controlebezoek aan de koper
- Als het PV van het controlebezoek negatief (installatie niet-conform) is:
 - de verplichting voor de koper om zijn identiteit en de datum van de akte van verkoop mee te delen aan het erkend keuringsorganisme dat het controlebezoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

■ Als de akte van verkoop verleden wordt:

Wat zijn de plichten van de koper:

- De koper dient het dossier van de elektrische installaties (schema's, PV,) in twee exemplaren te bewaren;

Als het PV van het controlebezoek positief (installatie conform) is:

- De koper moet het volgende controlebezoek laten uitvoeren hetzij volgens de termijn opgenomen op het PV van het controlebezoek (maximum 25 jaar na de datum van het controlebezoek) hetzij in geval van belangrijke wijziging of uitbreiding van de installatie.

Als het PV van het controlebezoek negatief (installatie niet-conform) is:

- De koper moet het erkend keuringsorganisme dat het controlebezoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd informeren over zijn identiteit, de datum van de akte en het betrokken PV;
- De koper krijgt automatisch 18 maanden vanaf de datum van de akte van verkoop om de elektrische installatie in orde te brengen na de melding bij het keuringsorganisme;
- De koper is vrij een ander keuringsorganisme te kiezen voor de hercontrole binnen die termijn van 18 maanden (nazicht conformiteit van de installatie).

Voor meer informatie

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Energie - Afdeling Infrastructuur en controles

Adres: Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel

Tél.: 0800 120 33 / E-mail: gas.elec@economie.fgov.be

<https://economie.fgov.be>