

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: HOUSSIAU KATHY
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0473/94.31.38
e-mail: khoussiau@gmail.com



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5732153
Voorl. verslagnr.:
Datum: 09/12/2021

Klant / Opdrachtgever:

COOMAN-HOUSSIAU
STATIONSSTRAAT 110
1770 LIEDEKERKE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 60 MOENS JURGEN
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** COOMAN-HOUSSIAU **Adres:** STATIONSSTRAAT 108 LIEDEKERKE 1770
Installateur/verantw. werk: **Naam:** WILLEMS P. & C° **Adres:** WEVERSTRAAT 56 BORCHTLOMBEEK 1761 **B.T.W.:** BE0.480.125.056
Adres installatie: COOMAN-HOUSSIAU STATIONSSTRAAT 108 LIEDEKERKE 1770 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: wooneenheid **Toestel/Install. ID:** COOMAN-HOUSSIAU
EAN nr.: 541448820053195560 **Leverancier:** FLUVIUS **Teller nr.:** 5287463 **Nachtteller nr.:**

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4) **Afwijking deel 8 Boek 1 *:** niet toegepast

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt

Datum: 09/12/2021 **Volgende controle binnen** 300 **maand of uiterlijk vóór** 31/12/2046 **Installatiedatum:** tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 + na 01/10/2020

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig	Aansluiting:	Wachtbuis:	Isolatieplaat:
Nom. spanning: 3N400V	Max. beveiliging: 40A	Hoofdbeveiliging: aut. 4p 40A	Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding:	kabeltype: XVB	aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Voedingsbekabeling:	kabeltype:	aantal geleiders:	doorsnede: mm ²
Aardelektrode: type: pen(nen)		sectie: 16 mm ²	
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/30mA		bijkomende: 4p 40A/30mA	
Eéndraadschema en situatieplan: ■ zie bijlage	referentie: ECK & C°		
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde		Staat vast of - opgesteld materieel: in orde	
Nog niet geplaatst:	☐ keuken	☐ badkamer	☐ C.V.
	☐ gasmeter	☐ watermeter	☐ hoofd -
Aantal borden: 1	Aantal eindstroombanen, incl reserve:		14
		☐ verlichting	☐
		☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding	

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 10 MOhm **Spreidingsweerstand:** 5 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.

I | Geen.

BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Jurgen Moens
0475/45.23.82
jurgen.Moens@ocb.be

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf