

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma		volgnummer attest: 0310K-0586423	
naam: All-in TankService n.v./s.a.		technicus	
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Santini Flores	
postcode en gemeente: 9810 Eke		erkenningsnr.: SV06305 --	
tel.: 0800 11 206	gsm:	datum controle: 09/09/2026	
web: www.allintankservice.be			
email: info@allintankservice.be			
ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861			

klant		☒ particulier		adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		☐ onderneming			
naam: BV Certoo				naam contactpersoon: Woning	
straat en nummer: Industrielaan 36				straat en nummer: Steenweg Asse 165	
postcode en gemeente: 1740 Temat				postcode en gemeente: 1540 Herfelingen	
tel.: +32 (0)2/8280212	gsm: +32 (0)472/933805	tel.:		gsm: +32 (0)2/8977000	
email: info@certoo.be				email:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK					
particulier			onderneming		
☒ niet-ingedeeld			☐ ingedeeld		
☐ ingedeeld			☐ ingedeeld		
inhoud (l): 1200			inhoud (l):		
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)			☐ klasse 3 (vanaf 100kg)		
☐ klasse 2			☐ klasse 2		
☐ klasse 1			☐ klasse 1		
☐ ondergronds			☐ cilindrisch		
☒ bovengronds			☐ rond		
☐ groeve			☐ parallellepipedum		
☐ niet toegankelijk			☒ ovaal		
☒ toegankelijk			☐ andere		
☐ inkuiping			☒ staal (enkelwandig)		
☐ andere			☐ staal (dubbelwandig)		
			☐ roestvast staal		
			☐ gewapend thermohardende kunststoffen		
			☐ andere kunststoffen		
			☐ prefabconstructie		
datum van plaatsing: 09/09/1990			tanknummer:		
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:					
gestockeerd product:			☒ gasolieverwarming type A		
			☐ gasolieverwarming type B		
☐ lampolie type C			☐ diesel		
			☐ andere:		

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):
CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig	

visuele controle							
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren			
	☐ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		
	☒ niet aanwezig	staat deksel	☐ ok	☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok		
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)			
	☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok		
	☐ niet aanwezig				uitmonding leidingen		
	☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding		
					☒ aanwezig ☐ niet aanwezig		
opslagtank	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter			
	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok	☐ niet ok	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig			
	algemene staat tank	☒ ok	☐ niet ok	☐ ja ☒ nee			
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee	☐ ja ☒ nee			
organoleptische verontreiniging		☐ ja	☒ nee	andere toebehoren:			
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering			☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:		
groeve / prefabconstr. / andere			☒ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☐ ja ☒ nee		☐ ok ☒ niet ok	
	elektrische sonde	☐ ja ☒ nee		☐ ok ☒ niet ok	
	andere:	☐ ja ☒ nee		☐ ok ☐ niet ok	
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking	
		☐ fluïdum		☐ ok	☐ niet ok
		☐ onderdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐ ok	☐ niet ok
	☐ andere:		☐ ok	☐ niet ok	
akoestisch of visueel alarmsignaal				☐ ok	☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dB μ V): onder het vloeistofniveau (dB μ V): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere: opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. opmerkingen:				
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
geen inkuiping, geen ovb	
EINDBEOORDELING	
☐ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☒ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☒ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
Te treffen maatregelen: neutraliseren	
GEEN VOLGENDE KEURING MOGELIJK	
 handtekening erkend technicus naam: Santini Flores	voor kennisname van momentopname  handtekening klant naam: Woning hoedanigheid: Klant