

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

📍 Plaats van de inspectie: FERDINAND UYLENBROECKSTRAAT 116, 1600 SINT-PIETERS-LEEUV

📄 Inspectietype: Periodieke Inspectie (6.5)

📅 Datum van het bezoek:
14/09/2026

📅 Volgend controlebezoek:
14/09/2027

👤 Agent-bezoeker:
Kamal Ben Moussa

BESLUIT: NIET CONFORM

Identificatie van derden

Opdrachtgever	
Naam	Certoo Srl
Adres	Industrielaan 36, 1740 Ternat, België
Eigenaar, Uitbater of Beheerder	
Naam	Kadiatou Camara
Adres	FERDINAND UYLENBROECKSTRAAT 116, 1600 SINT-PIETERS-LEEUV
Installateur	
Naam	
BTW	

Identificatie van de elektrische installatie

Adres	FERDINAND UYLENBROECKSTRAAT 116, 1600 SINT-PIETERS-LEEUV
Meternummer	12577756
Distributienetbeheerder (DNB)	Fluvius
Gebouwtype	Huis
EAN-Code	NC

Atlas Controle VZW

Erkend controleorganisme

Hoofdkantoor: Lambermontlaan 127 1030 Schaarbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

BTW BE0732536476 | RPR Brussel

Wetgeving



AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Inspectietype	Periodieke Inspectie (6.5)
Datum van de uitvoering van de installatie	Voor 01/06/2020 en na 01/10/1981
Funderingen	Vanaf 81
Afwijkende beschikkingen voor bestaande huishoudelijke elektrische installaties oud AREI waren toegepast (Boek 1 8.2.2)	

Identificatie van de elektrische installatie en gegevens verdeler

Verbinding Meter-Verdeelkast	XVB 2X10
Bedrijfsspanning	2 x 230 V
Algemene Beveiliging	63 2P
Maximale Beveiliging	40 2P
Aantal Verdeelborden	1
Aarding	Aardingslus
Spreidingsweerstand	2.71 Ω
Isolatie	1.05 M Ω


Differentieel(en)

Description	Type	Nominale Stroom	Gevoeligheid
A-300mA-40A	A	40 A	300 mA

Elektrische Borden

Aantal Circuits	Bescherming	Doorsnede	Referentie	Type
27	VB1			

Foto



Resultaten van de controle

Testapparatuur: FLK-TI-017 / 5786042

Schema's/Plannen	NOK
Equipotentiale Verbindingen	NOK
Testknop van de DAR (ΔI_n)	OK
Nominale Verschilstroom van de DAR (ΔI_n)	OK
Algemene Staatcontrole	NOK
Aansluitingen	OK
Vast Materiaal	OK
Bescherming Tegen Directe Aanraking	NOK
Bescherming Tegen Indirecte Aanraking	OK
Bescherming Tegen Overstroom	OK

Schema's, plannen en documenten van de installatie

Schema's/Plannen	NOK
------------------	-----

Inbreuken

NL: Eendraads- en situatieschema ontbreken. AREI Boek 1, onderafdeling3.1.2.1. FR Absence de schéma unifilaire et de position. RGIE Livre 1, sous-section3.1.2.1.

NL: De identificatie van de stroombanen is onvolledig. Vul dit aan. AREI Boek 1, onderafdeling3.1.3. FR L'identification des circuits est incomplète ou absente. Veuillez la compléter. RGIE Livre 1, sous-section 3.1.3.1.

NL: Openingen in het verdeelbord moeten doeltreffend en duurzaam worden afgedicht. AREI Boek 1, onderafdeling4.2.2. FR Les ouvertures dans le tableau électrique doivent être obturées de manière efficace et durable. RGIE Livre 1, sous-section4.2.2. NL De beschermingsgraad (IP) van het bord is onvoldoende. Dit moet minimaal IPXXB zijn. AREI Boek 1, bepalingen inzake bescherming tegen rechtstreeks aanraking. FR Le degré de protection (IP) du tableau est insuffisant et doit être au minimum IPXXB. RGIE Livre 1, dispositions relatives à la protection contre les contacts directs.

NL: Beschadigde schakelaars moeten worden vervangen of hersteld. Er bestaat risico op rechtstreeks contact met onder spanning staande delen. AREI Boek 1, onderafdeling3.1.3. FR Les interrupteurs endommagés doivent être remplacés ou remis en état. Il existe un risque de contact direct avec des parties sous tension. RGIE livre1, sous-section 3.1.3.

Opmerkingen

Besluit van de controle

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie was gericht op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn. De elektrische installatie voldoet niet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning.

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie had betrekking op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn.

Een aanvullend bezoek moet door Atlas Controle worden uitgevoerd vóór 14/09/2027. De werkzaamheden die nodig zijn om de geconstateerde overtredingen op te heffen, moeten onverwijld worden uitgevoerd.

Bezoekagent

Kamal Ben Moussa



02/726.64.04
www.atlascontrole.be
TVA : BE 0732.536.476
663-INSP

Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van de installatie

De verplichting om het verslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.

De verplichting om alle wijzigingen aan de elektrische installatie op te nemen in het dossier.

De verplichting om de toezichthoudende ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Energie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeval met personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen