

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

📍 Plaats van de inspectie: BERGHOMSTRAAT 19, 1755 PAJOTTEGEM

📄 Inspectietype: Periodieke Inspectie (6.5)

📅 Datum van het bezoek:
15/09/2026

📅 Volgend controlebezoek:
15/09/2027

👤 Agent-bezoeker:
Kamal Ben Moussa

BESLUIT: NIET CONFORM

Identificatie van derden

Opdrachtgever	
Naam	Certoo Srl
Adres	Industrielaan 36, 1740 Ternat, België
Eigenaar, Uitbater of Beheerder	
Naam	Cynthia Baudts
Adres	BERGHOMSTRAAT 19, 1755 PAJOTTEGEM
Installateur	
Naam	
BTW	

Identificatie van de elektrische installatie

Adres	BERGHOMSTRAAT 19, 1755 PAJOTTEGEM
Meternummer	1LGZ0580982651
Distributienetbeheerder (DNB)	Fluvius
Gebouwtype	Huis
EAN-Code	541449400000781726

Atlas Controle VZW

Erkend controleorganisme

Hoofdkantoor: Lambermontlaan 127 1030 Schaarbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

BTW BE0732536476 | RPR Brussel

Wetgeving



AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Inspectietype	Periodieke Inspectie (6.5)
Datum van de uitvoering van de installatie	Voor 01/06/2023 en na 01/06/2020 Voor 01/06/2020 en na 01/10/1981
Funderingen	Vóór 81
Afwijkende beschikkingen voor bestaande huishoudelijke elektrische installaties oud AREI waren toegepast (Boek 1 8.2.2)	

Identificatie van de elektrische installatie en gegevens verdeler

Verbinding Meter-Verdeelkast	XVB 4X10
Bedrijfsspanning	3 x 400 V + N
Algemene Beveiliging	20 4P
Aantal Verdeelborden	1
Aarding	Aardingspen
Spreidingsweerstand	25 Ω
Isolatie	0.08 M Ω
Beschrijving van de Installatie	VOIR SCHéMAS

Elektrische Borden

Aantal Circuits	Bescherming	Doorsnede	Referentie	Type
9	VB1			
5	VB2			
7	VB3			

Foto



Foto



Foto



Resultaten van de controle

Testapparatuur: FLK-TI-017 / 5786042

Schema's/Plannen	NOK
Equipotentiale Verbindingen	OK
Testknop van de DAR (ΔI_n)	OK
Nominale Verschilstroom van de DAR (ΔI_n)	OK
Algemene Staatcontrole	OK
Aansluitingen	OK
Vast Materiaal	OK
Bescherming Tegen Directe Aanraking	OK
Bescherming Tegen Indirecte Aanraking	NOK
Bescherming Tegen Overstroom	OK

Schema's, plannen en documenten van de installatie

Schema's/Plannen	NOK
------------------	-----

Inbreuken

NL Eendraadschema en situatieschema zijn niet correct. AREI Boek1, onderafdeling3.1.2.1. FR le schéma unifilaire et le schéma de position ne sont pas correct. RGIE Livre1, sous-section 3.1.2.1.

NL De identificatie van de stroombanen is onvolledig. Gelieve de identificatie van alle stroombanen te vervolledigen. AREI Boek 1, onderafdeling 3.1.3.1. FR L'identification des circuits est incomplète. Veuillez compléter l'identification de l'ensemble des circuits. RGIE Livre1, sous-section 3.1.3.1. .

NL De isolatieweerstand van elke stroomkring moet minstens 0,5 MΩ bedragen. Indien deze waarde niet wordt bereikt, moeten de nodige maatregelen worden genomen om de installatie conform te maken. AREI – Boek1, bepalingen betreffende de meting van de isolatieweerstand van elektrische installaties. FR La résistance d'isolement de chaque circuit doit être d'au moins0,5 MΩ. Si cette valeur n'est pas atteinte, il faut prendre les mesures nécessaires pour rendre l'installation conforme. RGIE – Livre1, dispositions relatives à la mesure de la résistance d'isolement des installations électriques.

NL Het verdeelbord moet zo worden aangepast dat het gemakkelijk demonteerbaar is voor controle- en onderhoudswerkzaamheden. FR Le tableau doit être reconditionné pour être facilement démontable lors des opérations de contrôle et d'entretien..

Opmerkingen

Besluit van de controle

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie was gericht op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn. De elektrische installatie voldoet niet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning.

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie had betrekking op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn.

Een aanvullend bezoek moet door Atlas Controle worden uitgevoerd vóór 15/09/2027 De werkzaamheden die nodig zijn om de geconstateerde overtredingen op te heffen, moeten onverwijld worden uitgevoerd.

Bezoekagent

Kamal Ben Moussa



02/726.64.04
www.atlascontrole.be
TVA : BE 0732.536.476
663-INSP

Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van de installatie

De verplichting om het verslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.

De verplichting om alle wijzigingen aan de elektrische installatie op te nemen in het dossier.

De verplichting om de toezichthoudende ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Energie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeval met personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen