



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Aanvraagnr. 194957 Ref. verslag RAP BD 20160517-2D

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Externe Dienst voor Technische Controles

- Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86
- Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	LESKOO	Voornaam		Postnr	9700
--	--------	----------	--	--------	------

Adres	Adriaan Brouwerstraat 12/0202	Gemeente	OUDENAARDE
-------	-------------------------------	----------	------------

Installateur	ELEKTRIEK NV	Gemeente	DIKSMUIDE
--------------	--------------	----------	-----------

BTW-nummer	BE 0444.242.578
------------	-----------------

of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	- / - / -	Gemeente	
------------------------	---	------------------	-----------	----------	--

Plaats van onderzoek	LESKOO	Postnr.	9700
----------------------	--------	---------	------

Adres	Adriaan Brouwerstraat 12/0202	Gemeente	OUDENAARDE
-------	-------------------------------	----------	------------

EAN-code	541448860014324257	Elektriciteits verdelers	
----------	--------------------	-----------------------------	--

Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten	<input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere)	<input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheid	<input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid
------------------	--	---	---	--

Algemene beschrijving van de aansluiting **Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen**

U _{nom} (V ac/dc)	2x230V	3x	2P AUT 16A - 1,5mm ² /2,5mm ²
Ø voedingskabel (mm ²)	4x10mm ²	4x	2P AUT 20A - 2,5mm ²
I _{nom} aansluiting (A)	40A MAX	1x	2P AUT 32A - 6mm ²
Type alg. schakelaar	ALG. DIFF		VIA DIFF 30mA
Aantal borden	1	1x	2P AUT 16A - 2,5mm ²
Aantal eindstroombanen	13	4x	2P AUT 20A - 2,5mm ²
Type aardelektrode	LUS		-----
Algemene diff.stroom.inr.	2P 40A 300mA		
Bijkomende diff.stroom.inr.	2P 40A 30mA		

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig :	procedure TD-E-01
Aardspreadingsweerstand :	19,6Ω	Isolatieweerstand (250/500/4000V) :	> 0,5MΩ
		Werkung differentieelstroominrichting :	OK / NOK
		Continuïteit PE-geleiders & equipot. :	OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

Inbreuken : GEEN

Opmerkingen: - verlichting, keuken, badkamer, CV-ketel niet geplaatst/afgewerkt.
- type aardelektrode: lus op verklaren van installateur, die in de HS-post doorverbonden is (niet bereikbaar tijdens het onderzoek: kon niet gecontroleerd worden).

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___ / ___ - ___

Besluit

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)
- De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :

Volgend controlebezoek uiterlijk op:	17.05.2041	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	B. DECAESTECKER Inspecteur (n ^o 143) DECAESTECKER Brecht	Datum onderzoek:	17.05.2016
--------------------------------------	------------	--	--	------------------	------------

RAP-E-901 (01.07.2008)