



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbruggen asbl www.btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- ☐ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- ☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- ☒ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- ☐ BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- ☐ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- ☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- ☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____

Ref.: _____ Compteur n°: _____

Index: _____

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N°: 18-10916-02

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION:

Rue de Selys 48/1001
1300 Wavrehamme

PROPRIETAIRE: _____

Adresse: _____

DEMANDEUR: Rousier. J. de -

Adresse: Beynac Henry

INSTALLATEUR: _____

Adresse: Exstank

TVA ou CI: _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 16-09-2019 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 412 2012) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: Appartement + Garage.

Début travaux: Fondations avant - après 01.10.81 - Installation électrique avant - après 01.10.81 - 01.01.83 RGIE art.86

Raccordement: Tension 3x400N V Protection raccordement 30 A

Câble d'alimentation, tableau, princ.: 4 X 6 mm² Inter.gén.: type 1300mA/63A II

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 4; Nombre de circuits term.: 113124; RA: 1 Ohm; RI tot 5 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: _____

TD1	TD2	TD3	TD4
3x20A II	2x10A II	1x30mA/40A	Général 40/20A
1x25A III	1x6A II	1x16A II	1x10A II
1x30mA/63A II	1x20A II	1x20A II	3x?
1x16A III			
2x16A II			

CONTRÔLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

Raccords de busse présents dans le coffret, 2,5mm² sur 25A minimum 4mm² obtuse supports fusible non utilisés, pièces circuit SDB, machine à laver, sèche, LV sur différentiel 30mA. Remplacer le mini jump sans indication de courant nominal, Refuser éclairage Terrasse, boîte de dérivation ouverte en cave. Realiser une terre Générale conforme Mox30 dans. Remplacer coffret transfo contact direct.

- CONCLUSION** ☐ 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le _____ (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est pas conforme
- ☒ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: 20-10-2019

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

18/10/2019



* V E R S L A G - R A P P O R T *

pour Le Directeur,



