

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

WVL
Henri Lede
056/705405

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: *1231302410*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *Wemmelkerkestraat 55*
Wemmelkerke

EIGENAAR: *Delolme RIBB*

Adres: *Geenuewende 21, 8351 Drenth*

OPDRACHTGEVER: *egipour*

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW OTK: *Onder nr 0874 992 161*

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: *24/03/2013* Aard van het onderzoek: *gelijkvormigheidsonderzoek* - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB) _____

Aard installatie: *Nieuwe* - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: *Woning*

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning *3x400V* V Bescherming van de aansluiting *max 40* A

Voedingskabel hoofdbord: *4* X *10* mm² Alg. schakelaar: type *af 40/0,3*

Type van de aardelektrode: *lus* - baren - penpen - horizontale geleider Schema: *TT*

Aantal borden: *1*; Aantal eindstroombanen: *15*; RA: *26,7* Ohm; RI tot *0,5* MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: *art 86*

BESCHRIJVING: *2e bijgevoegde een draadstelsel en situatieschema*

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTA'S: *Geen*

Nota's: Controlerend met normaal bereikbare en zichtbare gedeeltes v.o.v. en stekkers

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangegeven van de groepverdeling
notitie
handtekening

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *24/03/2013* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - ~~De installatie is niet conform.~~
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) orgaan uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

F. Bellet *123*
MB

De directeur,

C. D.
R

