

**TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN**


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. (03) 216.28.90 - 216.28.91  
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1040 Brussel  
Tel. (02) 230.81.82  
Fax (02) 230.80.08



O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: '6' VERSLAG NR.: 1010204

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**ADRES INSTALLATIE: Diestershaat 62 A  
St TruidenEIGENAAR: Braus

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR: Electro Peeters BusAdres: Truilegershaat 29 A GingelomBTW OF IK: 0729-314.189STROOMLEVERANCIER: Interlectra

Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_

Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 15/11/99 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) InterlectraAard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: H117Begin werken: Fundering vóór-na-1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86Aansluiting: Spanning 220 V Bescherming van de aansluiting \_\_\_\_\_ AVoedingskabel hoofdbord: 5 X 6 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type SelamaatType van de aardelektrode: lus-baren - pennen - horizontale-geleider Schema: TTAantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 5; RA: 12 Ohm; RI tot 150 MOhmBESCHRIJVING: Laagspanningsinstallatie studio 2<sup>e</sup> verdieping  
De één draad bemaat situatieschemaVastgestelde inbreuken en/of nota's: Geen**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.**

- BESLUIT ① De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de één draads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15/11/99 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT, ONDERZOEKER:  
nr. + naam + handtekening26 105500

De directeur,