



vzw - AIB-VINCOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olleslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: So 3020299

N 249537

040-1459

☒ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tel.: 03 221 86 11

tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West-Vlaanderen

☐ Wallonië

tel.: 09 244 77 11

tel.: 081 432 611

Resi code:

11

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: RAMTEC

Naam, voornaam: Boert Edylen

Ident. Kaart nr.:

Adres: Bioschappenhoflaan 175 h.Vand. Rechts

BTW nr.: BE 0687393369

Post nr. + Stad: 2100 Beunne

Tel.:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

☐ Art 270

☐ ingebruikname

☐ wijziging

☐ uitbreiding

☒ Art 86

☐ Art 271 bis

☒ Wooneenheid

☐ mobiel

☐ tijdelijk

☐ Art 87

☒ Art 278

☒ Huishoudelijke werkeenheden

☒ Art 271

☐ periodiek

☒ controle

☐ Art 88

☐ Art

☒ Gemeenschappelijke delen

☐ Art 276

☐ verzwaaring

☐ Art ...

☐ Art

☒ Werkeenheden

☒ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens

verdieler

EAN

☒ EAN niet meegedeeld

☐ kWh meter niet geplaatst

kWh meter nr.: 34017838

meterstand dag:

nacht:

Bescherming aansluiting (A): 020 025 032 040 050 063 080 0100

☒ N.B.

nr.:

meterstand:

Gegevens

installatie

Ontworpen voor U_N:

☐ 0230 V

☒ 3x230 V

☐ 3N400 V

☐ 0

Maximale nominale stroom (A): 020 025 032 040 050 063 080 0100

Type aardelektrode:

☐ aardingslus

☒ pen / baar

☐ 0

Voedingsleiding hoofdbord: 3 X 6 mm² - Type: V.O.B.

Beschrijving

Installatie

Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA

Aantal borden: 1

Aantal eindstroombanen: 6

☒ zie

bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtsreke aanraking

☒ Onrechtsreke aanraking

☒ Montage

☐ Toestellen

☒ Materieel

☒ > doorsnede

☒ Schema's

☒ Aardingsweerstand: 30...Ω

☒ Algemeen isolatieniveau: 29.5 MQ

☒ Controle foutlus

☒ Aardingscontinuïteit

☒ Test diff.

Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld

☒ werd verzegeld

☐ word niet verzegeld

☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken

Nieuwe

installatie

☒ Nihil

Inbreuken

Bestaande

installatie

☒ Nihil

Opmerkingen

☐ Nihil

Visum DNB of aangestelde:

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie

☒ voldoet

☐ voldoet niet

aan het AREI.

☒ De bestaande installatie

☒ voldoet

☐ voldoet niet

aan het AREI.

Agent bezpaker:

Naam: Vandepel

Agent nr. 3534

Datum 31/01/2012

Voor de directeur algemeen: Handtekening

Bijlage(n): ☒ Situatieschema(s): 1

☒ Eéndraadschema(s): 1

37-01-2037

☐ door het zelfde erkend of getuigd

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtsreke of onrechtstreeks te wijzen naar elektriciaten waarbij personen betrokken zijn, ingediend te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervullen vóór de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt worden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreiding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtreidingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.