

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:

28.309

Datum van bezoek:

02-08-2023

Plaats van het onderzoek:

IJskelderstraat 79- Antwerpen 2660

Testeur d'installation:

Inspecteur:

Abdelaziz Achbari

Aard onderzoek:

Controlebezoek (Livre 1 6.5)

TI-025/5816213

De datum van opstelling:

V1 03-08-2023 23:24:12

Volgend controlebezoek:

02-08-2048

Opdrachtgever

Naam

PEB Certi

Adres

Blaisantvest, 105, 9000 Gent

Telefoon

+32 2 466 45 66

Email

epc.certi@gmail.com

Algemene gegevens

Adres van de installatie

IJskelderstraat 79- Antwerpen 2660

Gebouw

Huis

Eigenaar

Eigenaar IJskelderstraat 79-2660 Antwerpen, Belgique

Adres van de eigenaar

IJskelderstraat 79- Antwerpen 2660

Installateur

Gegevens verdeler

DNB

Fluvius

Nummer teller

313886

EAN code

-

Meter/bord verbinding

XVB 2X10

Net spanning

2 x 230 V

Maximum beveiliging

25 A 2P

Onderzoek

Schémas/plans

OK

Equipotentiale verbindingen

OK

Fundamenten

vóór 81

Elektrische installatie

vanaf 81

Beschrijving van de installatie

Zie bijlage

Aantal verdeelborden

1

Hoofd differentieelschakelaar

300mA - 40A - type A

DK Test van DSR

OK

ΔI_n

OK

Controle van de staat

OK

Opgesteld materieel

OK

beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking

OK

beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking

OK

beschermingsinrichtingen tegen overstroom

OK

Type aardelectrode

Baar

Weerstand aardelectrode (Ω)

12

Isolement ($M\Omega$)

1,29

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Opmerkingen

Geen

Besluit

BESLUIT : CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd. Indien van toepassing, zijn door Atlas Contrôle afdoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de ingangsklemmen van het differentiële stroombeveiligingsapparaat aan het begin van de elektrische installatie door verzegeling ontoegankelijk zijn gemaakt en dat het (de) éénregelige schema(s) en de positietekening(en) door Atlas Contrôle opnieuw zijn gecontroleerd.

Handtekening van de inspecteur




Verdeelborden 1

Opmerkingen lijst

Bewoordingen	Referentie
Geen inbreuken	RDE1