



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : P020193527/ANT

N XXXXXX

☒ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West -Vlaanderen
☐ Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

Resi code:



PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK - EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr. : Aanvrager :

Verantwoordelijke voor de werken : Installatie : Eigenaar of beheerder :
Naam, voornaam : BTI Hoge Mauw 460 Naam, voornaam : Appartement 4.08
B-2370 Arendonk Adres : Steynstraat 290
Ident. Kaart nr. : Post nr. + Stad : B-2660 Hoboken
BTW nr.: BE Tel. :

Basis van het onderzoek : ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐
☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☒ Art 86 ☐ Art 271 bis ☒ ① Wooneenheid
☐ mobiel ☐ tijdelijk ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☐ ② Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐ ☐ Art 88 ☐ Art ☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 ☐ verzwaaring ☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid ☐ Art ☐ Art ☐ ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :
Gegevens verdeler : EAN 5 4 1 4 4 9 2 0 0 0 0 2 5 8 4 5 7 4 ☒ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.: meterstand dag : nacht : ☐ kWh excl. nacht meter :
Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐
Gegevens installatie : Ontworpen voor U_N : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400 V ☐
Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐
Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm² - Type : XVB Type aardelektrode :
☒ aardingslus ☐ pen / baar
Beschrijving installatie : Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 12
☒ zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling :
☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ I>doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 18 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau : >50 M Ω ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☐ Test DSI
Differentieelstroominrichting : ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie : ☒ Nihil Visum DNB :
Inbreuken Bestaande installatie : ☐ Nihil Aangestelde DNB :
Opmerkingen : ☒ Nihil Naam :
Visum :

Besluit(en) :
☒ De nieuwe installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie ☐ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden :
vóór 19/05/2036 (*)
☐ door hetzelfde erkend organisme (**).
(*) Termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker :
Naam : Slangen Geert Agent nr. 2019 Datum : 19/05/2011 Voor de directeur generaal : Handtekening
Aantal bijlagen : ☒ Situatieschema('s) : 1 ☒ Ééndraadsschema('s) : 1 ☒ Voor de directeur - generaal

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.