



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P52788 19301 ANT

N 063503

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11  Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11  
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11  Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: ..... Aanvrager: ELEKTRISCH WERK

Verantwoordelijke voor de werken: ..... Installatie: ..... Eigenaar of beheerder: .....  
Naam, Voornaam: ELEKTRISCH WERK Naam, Voornaam: WONING  
Adres: GEVAERT LAAN 36  
Post nr. + Stad: 2250 Boom  
Ident. Kaart nr.: ..... Tel.: .....  
BTW nr.: BE .....

Basis van het onderzoek:  Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)  ARAB  .....  
 Art 270  Ingebruikname  wijziging  uitbreiding  Art 86  Art 271bis  1 Wooneenheid  
 mobiel  tijdelijk  Art 87  Art 278  2 Huishoudelijke werkeenheden  
 Art 271  periodiek  controle  .....  Art 88  Art .....  3 Gemeenschappelijke delen  
 Art 276  verzwaring  Art 276bis: verkoop van een wooneenheid  Art .....  Art .....  4 Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:  
Gegevens verdeler: EAN .....  EAN niet meegedeeld  kWh meter niet geplaatst  
kWh meter nr.: ..... Meterstand dag: ..... nacht: .....  kWh excl. nacht meter:  
Bescherming aansluiting (A):  20  25  32  40  50  63  80  100 ..... nr.: ..... Meterstand: .....  
Gegevens installatie: Ontworpen voor U<sub>n</sub>:  230V  3x230V  3N400V ..... Type aardelektrode:  
Maximale nominale stroom (A):  20  25  32  40  50  63  80  100 .....  Aardingslus  pen / baar  
Voedingsleiding hoofdbord: ..... X ..... mm<sup>2</sup> - Type: EXVB .....  
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12  
 Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:  
 Rechtstreekse aanraking  Onrechtstreekse aanraking  Montage  Toestellen  Materieel  >/doorsnede  Schema's  
 Aardingsweerstand: 14,2  Algemeen isolatieniveau: 200 MΩ  Controle foutlus  Aardingscontinuïteit  Test DSI  
Differentieelstroominrichting:  werd verzegeld  was verzegeld  was niet verzegeld  kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)  
Inbreuken Nieuwe installatie: Nihil  
Inbreuken Bestaande installatie: Nihil  
Opmerkingen: Nihil  
Visum DNB: .....  
Aangestelde DNB: .....  
Naam: .....  
Visum: .....

Eandis cvba  
Elektriciteitstraat 70  
2800 Mechelen

Besluit(en):  
 De nieuwe installatie  voldoet  voldoet niet aan het AREI.  
 De bestaande installatie  voldoet  voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:  
voor 19/06/2009  
• door hetzelfde erkend organisme (\*\*)  
(\*\*) behoudt onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker: MUYSHONDT IVO Agent nr.: 2788 Datum: 19/06/2009 Voor de directeur generaal Handtekening  
Aantal bijlagen:  Situatieschema(s) .....  Eéndraadsschema(s) .....  .....

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
(\*\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.