

ATK
 Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
 Controle v.z.w.
Erkend Organisme
 Mechelsesteenweg 247 2820 BONHEIDEN
 Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

DISTRIBUTIEBEHEERDER:
 Meter nr. :
 Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR 15 / 208 NO
 ADRES INSTALLATIE: Hoboken 2660
 Berennade Per 75 (Schaapskoor)
 EIGENAAR : Jan Houf
 Geel
 Adres :
 OPRACHTGEVER :
 Adres : B-Tech
 INSTALLATEUR :
 Adres : Kl 6975
 BTW of IK :

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 14/11/16 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: wooncenhed
 Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring - Renovatie.....
 Begin werken : Fundering vóór - na 1.10.81 ; Installatie vóór - na 1.10.81 - ; Met - Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 - 87 -
 Aansluiting: Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: mae 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS40A/0,3A
 Netaftakkabel (type & sectie): EXUB 4x25 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XUB 2x10 mm²
 Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
 Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 11 ; Spreidingsweerstand : 0,8 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 30,5 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS40A/0,3A Ringen 1 → 11
 DS40A/0,03A Ringen 8 → 11

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
 en de technische procedure(s) TPR-E12 -
 De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : ja - neen
 De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: keuken keukentocastellen Bad en bad-
 meubel zijn nog te plaatsen en maken geen
 deel uit van deze controle v. d. 9.07

VISUM VAN DE VERDELER

INTRA

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de)
 ééndraadschema('s) en het (de) opstellingschema('s) voor gezien getekend.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 14-11-2017
 (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende
 uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
 De installatie voldoet voldoet niet aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

DE AGENT-ONDERZOEKER
 naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
 ATK vzw
 2820 BONHEIDEN
 Marc DILS
 agent-onderzoeker