

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 - bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



N°618-INSP

KEURINGSVERSLAG

Algemene gegevens :

Verslag N°:	700355	Datum verslag:	25/07/2019
Inspecteur:	Wellemans Peter	Datum keuring:	08/07/2019
Controle volgens AREI. art.:	86, 270	Keuring N°:	20192973
Type keuring:	Indienststellingsonderzoek	Aanwezigen:	Dhr. Stijn De Belder

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Sint-Jacobsmarkt 84 - gelijk , 2000 ANTWERPEN 1
 Distributienetbeheerder: Iverlek (via Eandis)
 Teller n°: Teller nog te plaatsen
 Index teller: Dag: 0,00 Nacht: 0,00
 EAN-code:
 Naam opdrachtgever: DBSP Adres opdrachtgever: Weynesbaan 8, 2820 RIJMENAM
 Naam eigenaar: Adres eigenaar:
 Installateur: DBSP bvba
 BTW-n° of ID: BE0533.766.254
 Type lokaal: Appartement (Nummer appartement : Gelijkvloers)

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning:	2 x 230V	Max. beveiliging:	2 x 40 A	Meter - bord verbinding:	XVB 4 x 10 mm²
Type electrode:	Piket	# verdeelborden:	1	# eindstroombanen:	8

Differentieelschakelaars:

In:	Id:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	2	A	3000 A	OK	OK
40 A	30mA	2	A	3000 A	OK	OK

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemene, alle kringen # 8	Kringen A --> H	1,5mm², 2,5mm², 4mm²
Kringen A --> H # 8	1xC25A2p-5xC20A2p-2xC16A2p	1,5mm², 2,5mm², 4mm²
# 0		
# 0		

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	17,30	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	300,00	MOhm	Aardingscontinuiteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	NVT		Vaste toestellen:	OK

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) Zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 08/07/2044 (art. 271).
 De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
 Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen:	Ééndraadschema's: JA	Situatieschema's: JA	Andere:
-------------------------	----------------------	----------------------	---------

De inspecteur,
 Wellemans Peter

Wellemans



ATECON vzw
 Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
 2650 Edegem
 BTW BE0408 677 925
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 - bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.09. : De E.V. zijn nog aan te sluiten na afwerking van de nutsleidingen (vb. CV - water - gas).
- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.
- 1.19. : Verlichtingsarmaturen zijn nog te plaatsen.

Raadgevingen

- A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.