

Resp. client:  
N° commande:  
N° client: 21666  
Pers. cont.:  
Tél.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: ph.paulus@skynet.be

ProKo.: LS01  
N° rapport : 5381087  
N° rapp. prov.:  
Date: 01/04/2020

*Neutered naar gemeente  
Op 11/4/20*



Organisme de controle a.s.b.l.

**Client / Mandant :**  
PAULUS PHILIPPE  
RUE D'AYWAILLE 28  
4170 COMBLAIN-AU-PONT

Département: ELE

**RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL**  
(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

**GENERALITES**

**Appareil/Install. ID:** Type d'installation: existante Type de locaux: GITE  
**Lieu de contrôle:** LE MARCOURT RUE PONT DE MARCOURT 7 MARCOURT 6987  
**Type de contrôle:** visite de contrôle Selon RGIE Art. 86/271  
**Date du contrôle:** 01/04/2020 **Contrôle suivant dans** 60 mois, ou avant le 30/04/2025 **Contrôleur:** TRIBOLET JEAN-PAUL  
**Propriété de:** -LE MARCOURT  
**Installateur:** -PAULUS PHILIPPE  
**T.V.A.:** -0751426039 **Carte-ID :** - **Délivré à :** - **Date:** -

**DESCRIPTION**

**EAN n°:** - **N° compteur:** -4326690 **Index I:** -796122 **Index II:** -279434  
**Raccordement:** réseau souterrain au aérien **Fourreau:** placé **Plaque d'Isolat.:** présente  
**Tension de serv.:** 3 x 220V **Protection max.:** 63A **Protection princ.:** 63A **Interr.:** aut. GRD  
**Liaison comptage-coffre de repart.:** type câble: VFVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Câble de raccordement au réseau:** type câble: VFVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Electrode de terre:** type: PIQUETS **section:** 16 mm<sup>2</sup> **Résistance de dispersion:** 7 Ohm  
**Interrupteur Diff.:** Général: 4p 63A/300mA **est plombé:** p.a. **Diff. Supplém.:** 4p 40A/30mA  
**Fonct. bouton d'essai:** en ordre **boucle de défaut:** en ordre **Résist. d'isolem. général:** 2 MOhm  
**Installation exécutée conformément aux schémas:** en ordre **Etat du matériel électrique:** en ordre  
**Protection contre les chocs électriques:** contact direct : en ordre **contact indirect:** en ordre  
**Continuité PE et liaison équipotentiel:** en ordre **Matériel fixe et mobile:** en ordre  
**Description - appareils :** ■ voir les schémas en annexe ■ schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation  
**Ne sont pas encore placés:**  cuisine  salle de bains  chauffage central  compteur de gaz  compteur d'eau  luminaires  
**Ne sont pas encore raccordé:** liaison équipotentielle  principale  supplémentaire  
**Nombre de tableaux:** 1 **Nombre de circuits terminaux:** 48

**CONSTATATIONS** - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

- N 1. Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.  
2. Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.  
3. Lors d'un contrôle "vente d'une habitation" selon RGIE art 276bis, le vendeur et l'acheteur doivent respecter des obligations. En lisez plus par ce lien :  
[https://www.ocb.be/documenten/2018/note\\_information\\_vente\\_habitation.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2018/note_information_vente_habitation.pdf)
- N REMPLACER LES CHAUFFAGES SDB PAR DES APPAREILS CLASSE 2 DOUBLE ISOLATION