



**VINÇOTTE vzw**  
 Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
 BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 - BIC: CEBABEDD

Verslag nr. : 60898490

Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent  
 Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde  
 Noordersingel 23, 2140 Antwerpen  
 Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gemblooux

Tel: +32 9 244 77 11  
 Tel: +32 2 674 57 11  
 Tel: +32 3 221 86 11  
 Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be  
 brussels@vincotte.be  
 antwerpen@vincotte.be  
 gemblooux@vincotte.be



**N363879**  
 Resi code : 13

**VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENFRGIF**

<b>Verantwoordelijke uitvoering van het werk :</b>	<b>Installatie :</b>	<b>Eigenaar / Uitbater / Beheerder :</b>
Naam, voornaam : <u>Geray Heylen</u>	Naam, voornaam : <u>Pro. L. Swart</u>	
Ident. Kaart nr. :	Adres : <u>Sint-Jozefslaan 22 Bus 3 (1° v)</u>	
BTW nr.: BE <u>0891.418.122</u>	Post nr. + Stad : <u>2018 Antwerpen</u>	
	Tel. : / /	

**Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI")**  O

<input type="radio"/> Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)	<input checked="" type="radio"/> Wooneenheid	<input checked="" type="radio"/> Vóór 1/10/1981
<input type="radio"/> Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)	<input type="radio"/> Werkzaamheid	<input checked="" type="radio"/> Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020
<input type="radio"/> Controlebezoek (6.5.)	<input type="radio"/> Werfinstallatie	<input type="radio"/> Vanaf 1/06/2020
<input type="radio"/> Controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1.)	<input type="radio"/> Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel	
<input checked="" type="radio"/> Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)	<input type="radio"/> Technische lokalen van een residentieel geheel	
<input type="radio"/> Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)	<input type="radio"/> Gedecentraliseerde productie-installatie	
Afwijkingen Deel 8: <input checked="" type="radio"/> Toegepast <input type="radio"/> Niet toegepast	<input type="radio"/> Andere installatie: .....	

**Algemene gegevens elektrische installatie :**  Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. .... Datum .....

Gegevens verdeler	EAN	<input checked="" type="radio"/> EAN niet meegedeeld	<input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst
Naam verd.:	kWh meter nr.: .....	meterstand dag : .....	nacht : .....
	Bescherming aansluiting (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> kWh excl. nacht meter : nr. : .....	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input checked="" type="radio"/> mono 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V <input type="radio"/> .....	Type aardelektrode : <input type="radio"/> .....	
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> aardingslus <input checked="" type="radio"/> pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>9</u> X <u>10</u> mm <sup>2</sup> - Type : <u>2xUB</u> .....	Aardverbindingssyst.: <input checked="" type="radio"/> TT <input type="radio"/> .....	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>90</u> A <u>100</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	Aantal eindstroombanen : <u>6</u>
<input checked="" type="radio"/> Zie bijlage(n)			

**Metingen - testen - controles - verzegeling :**

<input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Montage	<input type="radio"/> Verplaatsb. materieel	<input checked="" type="radio"/> Vast materieel	<input checked="" type="radio"/> I>/doorsnede	<input checked="" type="radio"/> Schema's
<input checked="" type="radio"/> Aardingsweerstand : <u>228</u> Ω	<input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : <u>250</u> MΩ	<input checked="" type="radio"/> Controle foutlus	<input checked="" type="radio"/> Continuïteit (equipot., PE)	<input checked="" type="radio"/> Test diff.		
Alg. diff. : <input checked="" type="radio"/> was verzegeld <input type="radio"/> werd verzegeld <input type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden				Schema's en plannen getekend: <input checked="" type="radio"/> Nee		

**Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)**

<b>Vastgestelde inbreuken</b>	
Nieuwe installatie	<input checked="" type="radio"/> Nihil
<b>Vastgestelde inbreuken</b>	
Bestaande installatie	<input checked="" type="radio"/> Nihil
<b>Opmerkingen</b>	<input checked="" type="radio"/> Nihil

**Besluit :**

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

**Agent bezoeker :** Naam : Verbeek Kevin Agent nr. : 3076 Datum : 09/07/2020

**Bijlage(n) :**  Situatieplan(nen) : 1  Eéndraadsschema(s) : 1  .....

**Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór**  
09/07/2020  
 door hetzelfde erkend organisme (\*).

Voor de directeur generaal : Handtekening

*[Handwritten signature]*

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.  
 - De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.  
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
 - Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
 - Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.  
 (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.