



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☒ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☐ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr.

09/10/09

Ref. verslag

RAP

BE/0091221-1

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)

☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/
uitbater - Naam

De Wiele - Willeboer

Voornaam

Postnr

9700

Adres

Blokmakeret 30

Gemeente

St. Niklaas

Installateur

Smeit

Gemeente

Beveren

BTW-nummer

B E 0 4 7 3 7 8 2 6 4 2

of identiteitskaartnr.

Uitreikingsdatum

-- / -- / --

Gemeente

Plaats van onderzoek

De Wiele - Volf. Renou

Postnr.

9700

Adres

Blokmakeret 30

Gemeente

St. Niklaas

EAN-code

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Elektriciteits-
verdelers

Welmans

Type installatie

☐ tijdelijke installatie / voorlopige
aansluiting voor werf / festiviteiten

☒ wooneenheid (huis,
appartement, andere)

☐ huishoudelijke
werkeenheid

☐ gemeenschappelijke delen van
een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting

Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen

U_{nom} (V ac/dc)

3x230 V

Ø voedingskabel (mm²)

4x25

I_{nom} aansluiting (A)

16A

Type alg. schakelaar

12A

Aantal borden

3

Aantal eindstroombanen

47

Type aardelektrode

Beit

Algemene diff.stroom.inr.

400,34(2)

Bijkomende diff.stroom.inr.

400,34(2)

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen

Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is

Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01

Aardspreidings-
weerstand :

38 Ω

Isolatiweerstand
(250/500/1000V) :

27 MΩ

Werkingsdifferentieel-
stroominrichting :

OK ~~NOK~~

Continuïteit PE-
geleiders & equipot.:

OK ~~NOK~~

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

Besluit

☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :

-- / -- / --

Volgend controle-
bezoek uiterlijk op :

24/12/2009

Agent-onderzoeker
(naam - nr -
handtekening)

Handtekening

Datum
onderzoek:

24/12/09

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

19773

RAP-E-901 (01.07.2008)