



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
 Exploitatezetel: Jan Oleslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 67 11 • fax +32(0)2 674 69 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
 Safety, quality and environmental services

Verlag nr.: 104535/4226

EAC N 262275
60-40-00

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11 Oost & West - Vlaanderen tel.: 09 244 77 11 Resi code: M
 Brabant tel.: 02 674 57 11 Wallonië tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eliggaar of beheerder:

Naam, voornaam: Smet, Danny Naam, voornaam: Smet, Danny
 Adres: Vlymingdreef 71 Adres: Soubiesstraat 72
 Post nr. + Stad: B-3200 St-Niklaas Post nr. + Stad: B-3250 Waasmunster
 Tel.: Tel.:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Art 370 ingebruikname wijziging uitbreiding Art 86 Art 271 bis Wooneenheid
 Art 271 mobiel tijdelijk Art 87 Art 278 Huishoudelijke werkeenheden
 Art 276 periodiek controle Art 88 Art Gemeenschappelijke delen
 Art 276 - verzwaren Art 276bis: verkoop van een wooneenheid Art Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegavens verdeler: EAN 4555616 meterstand dag 62.322 nacht 65970 EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: 4555616 meterstand dag 62.322 nacht 65970 kWh excl. nacht meter:
 Bescherming aansluiting (A): 020 25 32 40 50 63 80 100 nf: meterstand:
 Gegavens installatie: Ontworpen voor U_n: 230 V 3x230 V 3N400 V Type aardelektrode: aardingeluis pen / baar
 Maximale nominale stroom (A): 020 25 32 40 50 63 80 100
 Voedingsleiding hoofdbord: 4... X 10... mm² - Type: VVB
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting 40... A / 300 mA Aantal borden: 3 Aantal eindstroombanen: 22
 zie bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel In doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: 7,79 Ω Algemeen isolatieniveau: > 3 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test diff.
 Differentieelstroominrichting: was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie: Nihil
 Inbreuken Bestaande installatie: Nihil
 Opmerkingen: Nihil
 Visum DNS of aangestelde:

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor

14-03-2016

door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker:

Naam: Vermeulen Tony Agent nr. 4535 Datum: 14.03.2016

Voor de directeur generaal: Hendrickx

Bijlage(n):

Situatieschema(s): 2 Eéndraadsschema(s): 2
 - Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twiifel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.