

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

📍 Plaats van de inspectie: KAREL MERTENSSTRAAT 3, 2020 ANTWERPEN

📄 Inspectietype: Voor Ingebruikname (6.4)

📅 Datum van het bezoek:
03/06/2026

📅 Volgend controlebezoek:
03/06/2051

👤 Agent-bezoeker:
Ismael Raoudi

BESLUIT: CONFORM

Identificatie van derden

Opdrachtgever	
Naam	Capa Ferhat
Adres	SINT-THERESIASTRAAT 10, 2600 ANTWERPEN, Belgique
Eigenaar, Uitbater of Beheerder	
Naam	Karel Mertensstraat 3 2020 Antwerpen
Adres	KAREL MERTENSSTRAAT 3, 2020 ANTWERPEN
Installateur	
Naam	
BTW	

Identificatie van de elektrische installatie

Adres	KAREL MERTENSSTRAAT 3, 2020 ANTWERPEN
Meternummer (Dag)	1SAG3205143820
Meternummer (Nacht)	-
Distributienetbeheerder (DNB)	Fluvius
Gebouwtype	Huis
EAN-Code	-

Atlas Controle VZW

Erkend controleorganisme

Hoofdkantoor: Lambermontlaan 127 1030 Schaarbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

BTW BE0732536476 | RPR Brussel

Wetgeving



AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Inspectietype	Voor Ingebruikname (6.4)
Datum van de uitvoering van de installatie	Na 01/06/2023
Funderingen	Vóór 81

Identificatie van de elektrische installatie en gegevens verdeler

Verbinding Meter-Verdeelkast	XVB 4X10
Bedrijfsspanning	3 x 400 V + N
Algemene Beveiliging	32A 4P
Maximale Beveiliging	32A 4P
Aantal Verdeelborden	1
Aarding	Aardingspen
Spreidingsweerstand	14 Ω
Isolatie	4 M Ω
Beschrijving van de Installatie	Voir schéma

Differentieel(en)

Description	Type	Nominale Stroom	Gevoeligheid
A-300mA-40A	A	40 A	300 mA

Resultaten van de controle

Testapparatuur: FLK-TI-015 / 5585097

Schema's/Plannen	OK
Equipotentiale Verbindingen	OK
Testknop van de DAR (ΔI_n)	OK
Nominale Verschilstroom van de DAR (ΔI_n)	OK
Algemene Staatcontrole	OK
Aansluitingen	OK
Vast Materiaal	OK
Bescherming Tegen Directe Aanraking	OK
Bescherming Tegen Indirecte Aanraking	OK
Bescherming Tegen Overstroom	OK

Schema's, plannen en documenten van de installatie

Schema's/Plannen	OK
------------------	----

Inbreuken

Nihil

Opmerkingen

Code	Bewoording
1. Installation domestique	
RDE4	Deze controle is beperkt tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
RDE5	Deze inspectie is enkel beperkt tot de delen van de elektrische installatie die op de overeenkomstige (en ondertekende) delen van de schema's aangegeven zijn.

Besluit van de controle

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Indien van toepassing, verklaart Atlas Contrôle dat de bezoekende agent de differentieelstroombeschermingsinrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, heeft verzegeld.

Het (de) eendraadsschema('s)- en situatieplan(en) werd door de bezoekende agent van Atlas Controle voor gezien getekend.

De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd.

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie had betrekking op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn.

Bezoekagent

Ismael Raoudi



Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van de installatie

De verplichting om het verslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.

De verplichting om alle wijzigingen aan de elektrische installatie op te nemen in het dossier.

De verplichting om de toezichthoudende ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Energie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeval met personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen

Label	Foto
Tableau	