

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 07/11/2023

Inspecteur: Fabio Van Londersele

Mentor: -

Installateur: ELEKTRICITEITSWERKEN
WYNANT

ID-label: -

Klantreferentie: -

B.T.W. nr.: BE 1000 756 720

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 20280396

Datum verslag: 07/11/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Buizemontstraat
Huisnummer 41
Busnummer
Postcode 9500
Gemeente Geraardsbergen
Land België

Eigenaar

Naam F&L VOF
Straatnaam Buizemontstraat
Huisnummer 41
Busnummer
Postcode 9500
Gemeente Geraardsbergen
Land België

Installateur

Naam ELEKTRICITEITSWERKEN WYNANT
BTW nr. BE 1000 756 720
Telefoonnummer +32 499 36 56 34
E-mail Benjaminwynant@outlook.com

Type : B&B Zennon

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820063657188

Teller Nr. : 1Sag1105068362



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een niet huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1-9.1.1, 6.4. en 4.2.4.4.

Is de installatie aangevat voor
01/06/2023?

Ja

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 63 A

Aantal borden: 5

Aantal kringen: 20+3+5+ 4+4


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 3.06 MΩ

RE: 4.58 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	Ist	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	36	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	10	OK	OK
10	andere	16	22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	4	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	4	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
19	C	20		2	2,5
1	C	20		2	4
13	C	16		2	2,5
1	C	32		2	6

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuiteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		
Uitwendige invloeden	OK				

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 7/11/2028
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Fabio Van Londersele

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.1.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 7/11/2028	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

