

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslagnummer : 116100933

Eigenaar:	Thienpont	Opdrachtgever:	Thienpont Joeri Oudenaardsestraat 300 9500 GERAARDSBERGEN
		496635	

Datum onderzoek : 21 maart 2018

Installatie ID: 2012057584

Plaats van het onderzoek:
Oudenaardsestraat 300
9500 GERAARDSBERGEN

I. Algemene beschrijving en kenmerken

Aard van het onderzoek	Wooneenheid	Aansluiting	Max 40 A
Aantal voedingskabels	XVB 4X	Differentieel type	A
Voedingskabelsectie	10 mm ²	Differentieel ?I	300 mA
Spanning	3 x 230	Differentieel, Aantal polen	4
Aantal borden	1	Differentieel, In	40 A
Aantal kringen (eindstroombanen)	26	Arei artikel	Art. 86
Elektrische installatie (Bouwjaar)	Na 1/10/1981		
Type aardelektrode	Pennen		
Beschrijving van de installatie	- Volgens schema		

II. Uitgevoerde controles

Gelijkvormigheidsonderzoek : AREI art. 270

Gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische laagspanningsinstallatie.

Keuring volgens instructie IN 7, gebruikmakend van checklist DS63.

III. Vaststellingen tijdens de inspectie

Zie inbreuken en nota's in bijlage

IV. Metingen

Aardverspreidingsweerstand (Re) 17,8 Ohm
Isolatieweerstand (Ri) 101,9 Mohm

V. Besluit

A De installatie is conform en de algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op de vervaldatum van dit proces-verbaal (volgens het desbetreffende AREI art. 271), alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.
Vervaldatum van dit PV is 25 jaar na datum van onderzoek.

Schema's afgestempeld, ondertekend en toegevoegd aan deze keuring : Ja

VI. Mededelingen

- De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
- Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
- Raadgevingen voor de eigenaar/beheerder/huurder:
 - 3.1 Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaart te worden in het dossier van de elektrische installatie.
 - 3.2 In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
 - 3.3 Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Federale Overheid afdeling Energie onmiddellijk ingelicht te worden.

DE AGENT ONDERZOEKER
Jens Coesens



DE DIRECTEUR



Ir. Traest Bruno

VASTSTELLINGEN: Inbreuken**VASTSTELLINGEN: Nota's**

- Niet alle stopcontacten bereikbaar door de huidige bemeubeling.
- Zolderverdieping nog niet volledig afgewerkt.