

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 803/1118/107/05
Datum van verslag: 19/11/03
Datum van onderzoek: 18/11/03
U. ref.: _____
O. ref.: _____
Stroomleverancier: Electrael
Ref.: _____
Teller nr.: _____
Index: _____

ADRES INSTALLATIE: Kensel 4A
9299 Lierde
EIGENAAR: Andy Miserez
Adres: _____
OPDRACHTGEVER: _____
Adres: _____
INSTALLATEUR: _____
Adres: _____
BTW OF IK: _____

Aard van het onderzoek: ☒ gelijkvormigheidsonderzoek ☐ controlebezoek volgens :

☒ (AREI art. 270) ☐ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☐ (ARAB art. 262) ☐ (T.R. art. 231) ☒ (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Werf ☐ Verzwaring Aard van de locatie: Woning

Omschrijving aansluiting: ☒ Ondergronds ☐ Bovengronds Type van aardelektrode: ☒ Lus ☐ Baren ☐ Pennen

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Bescherming van de aansluiting: 40 A

Aansluiting: Spanning: 230/400 V Alg. schakelaar: type: diff. 40/300/4P

Elektrische installatie: ☐ V66r ☒ Na ☒ 1.10.81 ☐ 1.1.83 ☒ AREI art.86 ☐ AREI art.87 ☐ AREI art.88 ☐ TN ☐ TT
☐ AREI art.95 ☐ AREI art. _____

Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 16 RA: 6,3 Ohm RI tot 40 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en ééndraadschema 's) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

Vastgestelde inbreuken en / of nota's:

geen
nota: 9.22/10.7/10.8/10.9

Besluit:

- A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/11/03 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
C. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____
De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR

