

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN LAAGSPANNING HUISHOUELIJK

Verslagnummer : 641805867

Eigenaar:	Vereecken - Coppens	Opdrachtgever:	Van Eesbeek Geert Electric bvba Chaussée de Renaix 34 7750 Russeignies
------------------	---------------------	-----------------------	--

Datum onderzoek : 15/06/2020

Datum van verslag : 16/06/2020

Installatie ID:	615932982	Plaats van het onderzoek:	
Referenties:		Hogeweg 46	
Volgnummer intern:		9500 Geraardsbergen	

I. Algemene beschrijving en kenmerken :

Woning

Type installatie	woning	Type aardelektrode	pennen
Sectie voedingskabel	16 mm ²	Nominale stroom aansluiting	50 A
Spanning en aard stroom	3 x 230 V	Kenmerken differentieelschakelaar	A/63/300/4p.
Aantal borden	2	Aantal kringen (eindstroombanen, reserve incl.)	11
Bouwjaar installatie of uitbreiding	voor/na 1.10.81	EAN Nummer aansluiting	541448820063717
Type voedingskabel	VVB	Type algemene schakelaar	verliesstroomschakelaar
Type netsysteem	TT	Referentie schema's (nr of datum)	2020/0615/108/02

II. Uitgevoerde controles :

Controlebezoek: KB 8/9/2019 Boek 1, Hfdst.6.5

Het onderzoek behelst de invoege zijnde wettelijke bepalingen betreffende het controlebezoek van een huishoudelijke elektrische installatie op laagspanning en/of zeer lage spanning. Hiertoe werden onder andere ook de volgende controles uitgevoerd: -de overeenstemming tussen de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de één-draadschema's en de situatieplannen-de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeel- en schakelborden,...;-de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;-controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de testknop-controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via een foutlus -de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I-de visuele controle van vast of vast opgesteld en verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen-de overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectieve stroombanen die ze beschermen

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

Omschrijving	Waarde/Eenheid	Meet instrument
Aardingsweerstand	22 Ohm	AM117
Algemene isolatieweerstand	100 Mohm	IM101

V. Besluit :



De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek voorgeschreven termijn.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
3. Raadgevingen voor de eigenaar/beheerder/huurder: -3.1 Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaart te worden in het dossier van de elektrische installatie. -3.2 In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden. -3.3 Bij elk ongeluk aan

Validatie door: Patrick Hauwstraete i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 16/06/2020


PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN LAAGSPANNING HUISHOUDELIJK

Verslagnummer : 641805867

personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Federale Overheid afdeling Energie onmiddellijk ingelicht te worden. -3.4 Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het onderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Inspecteur: Hauwstraete Patrick

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Patrick Hauwstraete i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 16/06/2020

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN LAAGSPANNING HUISHOUDELIJK

Verslagnummer : 641805867

Vaststellingen:

- Beschrijving installatie:
zie schema's

Validatie door: Patrick Hauwstraete i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 16/06/2020