

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma **BRANDSTOFFEN - MAZOUTTANKCONTROLE**
naam: **SCHOORSTEENVEGER**
straat en nummer: **GJONNY**
postnummer en gemeente: **Ledebergstraat 89 - 9620 Zottegem**
tel: **Tel. 09/360 58 99 - Fax 09/361 05 44**
e-mail:
ondernemingsnummer:

volgnummer attest: _____

TECHNICUS
naam: **Jonny**
erkenningsnr. SV **SV03625**
datum controle:
arbeidsduur:

Klant
☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming
naam: **Feuclink Geert**
straat en nummer: **Kreukberg 58**
postnummer en gemeente: **9660 Broekel**
tel: **gsm:**
e-mail:

adres opslagtank indien verschillend van klant
☐ N.v.t.
naam contactpersoon:
straat en nummer:
postnummer en gemeente:
tel: **gsm:**
e-mail:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK
particulier
☒ niet-ingedeeld, inhoud: **_____** L
☐ ingedeeld, inhoud: _____ L ☒ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1
☐ ondergronds ☐ groeve ☐ cilindrisch ☐ staal (enkelwandig)
☒ bovengronds ☐ niet toegankelijk ☐ rond ☐ staal (dubbelwandig)
☐ toegankelijk ☐ parallellepipedum ☐ roestvast staal
☐ inkuiping ☒ ovaal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen
☐ andere: _____ ☐ andere kunststoffen
☐ andere: _____ ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: _____ **tanknummer:** _____
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (Ingedeelde Inrichting)
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____
merk: _____ **fabricage nummer:** _____
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: _____ ☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.
norm: _____
☐ inhoud: _____ ☐ diameter: _____ **en lengte:** _____
**Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaamse).*

CONTROLE OPSLAGTANK
orig certificaat/attest _____ ☐ aanwezig, datum: _____ ☐ niet aanwezig

visuele controle				
toezichtspuit/mangat ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok		
	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok		
inkuiping ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	uitmonding leidingen	☐ ok ☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☐ ok ☐ niet ok
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	stookoliefilter	☐ AANWEZIG ☒ NIET AANWEZIG ☐ ok ☐ niet ok
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	opmerkingen:	
	organoledische verontreiniging	☐ ja ☐ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen: met hout bakken	
groeve / prefabconstructie / andere		☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	

beproeving deel I

waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlaamse)	aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
			ok	niet ok
fluit	☒	☐	☒	☐
elektrische sonde	☐	☐	☐	☐
andere:	☐	☐	☐	☐

water- en slibbemonstering
(bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlaamse)
☒ uitgevoerd **hoeveelheid water:** _____ cm
pH: _____ (**<6, inwendige inspectie vereist**)
geleidbaarheid: _____ mS/cm (**>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist**)
bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (**ja, inwendige inspectie vereist**)
☐ ok ☐ niet ok
☐ niet uitgevoerd **opmerkingen:**

potentiaalmeting	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____					
lekdetectiesysteem (bijlage 5.173, van titel II van het Vlaamse) ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		ok	controle werking niet ok	
		☐ fluïdum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere: _____		☐	☐	
		akoestisch of visueel alarmsignaal		☐	☐	
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dBµV onder het vloeistofniveau: _____ dBµV ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ andere methode: _____		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.		
	☐ opmerkingen: _____					
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____						
peilmeting			aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking niet ok
	peilstok		☐	☐	☐	☐
	mechanisch		☐	☐	☐	☐
	pneumatisch		☐	☐	☐	☐
	hydrostatisch		☐	☐	☐	☐
	ultrasoon		☐	☐	☐	☐
andere:		☐	☐	☐	☐	
controle en beproeving deel II (Ingedeelde inrichting)						
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee						
kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: _____ ☐ n.v.t.						
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____						
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd, ☒ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____						
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.						
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden _____ _____ _____						
EINDBEOORDELING						
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.					
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.		De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:			
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.					
BRANDSTOFFEN - MAZOUTTANKCONTROLE SCHOORSTEEVENGEER GJONNY Ledenbevoegd tot 2020						
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de bevoegde instantie van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.						
WAARSCHUWING Niet-ingeedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen te worden om de verontreiniging van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslag van brandstoffen geëindigd en wordt de nodige veiligheid in dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voorschudde maatregelen niet voldoende zijn, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.						
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoffen die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.						
De eerstvolgende controle moet gebeuren voor 30 1 3 1 2020 ☐ n.v.t.						
handtekening erkend technicus			handtekening klant			