



**** ORIGINAL ****

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde - België
 BTW BE 0402.726.875 - RPR Brussel - BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 - BIC: GEBABEBB
 Bollebergen 2a bus 12 - 9052 Gent - België - tel: +32 9 244 77 11 - gent@vincotte.be

Contactpersoon: TOM CAUWELIER, Electriciteit

- Onze gegevens
 Verslag nr.: GEN / 15 / 30637734 / 00 / NL / 000
 Klantref.: 100462354
 Contractref.: /

O.C.M.W. van Moorslede

Marktplaats, 18 bus A
 8890 Moorslede
 België

- Uw gegevens
 Ref.: /

- Interventiegegevens
 Plaats: WONING : Roeselaarsestraat 30 8890 Moorslede -
 Datum: 12/12/2018
 Uitgevoerd door: PIETER ADENS (5551)

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: Voornaam:
 Adres: Roeselaarsestraat 30 Post nr.: 8890 Stad: Moorslede
 Tel:

- Eigenaar of beheerder

Adres: Marktplaats, 18 bus A Post nr.: 8890 Stad: Moorslede

- Plaats type

Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 271: periodiek controle
- Art 86
- Art 271 bis

BESLUIT

- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting was verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 12/12/2043.(*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windex
 Directeur Generaal



Blz: 2 / 2
 Verslag nr.: GEN / 15 / 30637734 / 00 / NL / 000
 Contractref.: /

INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 7.09 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 0.113 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN:	EAN niet meegedeeld
kWh meter nr.:	32213754
Meterstand dag:	77294
Meterstand nacht:	69463
Bescherming aansluiting:	40 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	230 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	EXVB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	4x10 mm ²
Type aardelektrode:	pen / beaer

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting:	40A/0.3A
Aantal borden:	1
Aantal eindstroombanen:	8
Bord(en):	1
Situatieschema('s):	2
Eéndraadsschema('s):	3

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

- Bestaande installatie

R-O-F Er werden geen inbreuken vastgesteld.

ANDERE BIJLAGE(N)

ORIGINAL