

- |   |                   |                                  |
|---|-------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> BTV Antwerpen          | Tél. 03 216 28 90 | btv.antwerpen@btvcontrol.be      |
| <input type="checkbox"/> BTV Brabant-Wallon     | Tél. 081 65 84 59 | btv.brabantwallon@btvcontrol.be  |
| <input type="checkbox"/> BTV Bruxelles          | Tél. 02 230 81 82 | btv.brussel@btvcontrol.be        |
| <input checked="" type="checkbox"/> BTV Hainaut | Tél. 064 33 64 55 | btv.hainaut@btvcontrol.be        |
| <input type="checkbox"/> BTV Liège              | Tél. 04 253 19 72 | btv.liege@btvcontrol.be          |
| <input type="checkbox"/> BTV Limbourg           | Tél. 011 42 18 34 | btv.limburg@btvcontrol.be        |
| <input type="checkbox"/> BTV Namur / Luxembourg | Tél. 083 21 35 27 | btv.namur@btvcontrol.be          |
| <input type="checkbox"/> BTV Oost-Vlaanderen    | Tél. 09 252 45 45 | btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be |
| <input type="checkbox"/> BTV Vlaams-Brabant     | Tél. 016 63 47 45 | btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be  |
| <input type="checkbox"/> BTV West-Vlaanderen    | Tél. 056 70 54 05 | btv.westvlaanderen@btvcontrol.be |

V. ref.: \_\_\_\_\_ N. Ref.: \_\_\_\_\_ Rapport N°: **273/150903/06**

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE  
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION: **46 rue de la Providence  
6000 Charleroi**

PROPRIETAIRE: **[REDACTED]**

Adresse: **[REDACTED]**

DEMANDEUR: **[REDACTED]**

Adresse: **[REDACTED]**

INSTALLATEUR: **David Elec**

Adresse: **1 rue de la Providence**

TVA ouet: **7160 Chapelle Ez Herbaumont**

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: **Contigie** Compteur n°: **5427304**  
Index: **83.129,1 Kwh**

**DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:**

Date du contrôle: **08/09/2015** Type de contrôle: **[examen de conformité]** premier contrôle - visite de contrôle suivant:  
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle **[Extension - Modification]** Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation Type locaux: **Habitation**

Début travaux: Fondations **avant** - après 1.10.81 - Installation électrique **avant** - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement: Tension **3 x 230 V** Protection raccordement **40 A**

Câble aliment, tableau, princ.: **4 x 6 mm²** Inter.gén.: type **404/9,5A**

Type électrode de terre: boucle - barres **[piquets]** conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: **2**; Nombre de circuits term.: **10**; RA: **-11-** Ohm; RI tot **-100-** MOhm

Facteurs d'influences externes: \_\_\_\_\_

**DESCRIPTION:**

**Voir schémas unifilaire et de situation**

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

**NÉANT**

**Note: Visite suite au rapport BTV n° 273/131126/03**

**PROCES-VERBAL DE CONFORMITE**

Vu le: \_\_\_\_\_  
le responsable du distributeur  
nom: \_\_\_\_\_  
signature: \_\_\_\_\_

- CONCLUSION** ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le **08/09/2016** (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est **pas conforme**
- ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: \_\_\_\_\_

**DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.**

L'agent visiteur, **JP PIRAUX**  
(N°, nom, signature)

**[Signature]**

pour Le Directeur,



\* V E R S L A G - R A P P O R T \*