



- | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> AV Antwerpen | : Tél.: (03) 221 86 11 | <input type="checkbox"/> AV Hasselt | : Tél.: (011) 25 32 86 |
| <input type="checkbox"/> AV Brabant | : Tél.: (02) 674 57 11 | <input type="checkbox"/> AV Kortrijk | : Tél.: (056) 26 61 11 |
| <input type="checkbox"/> AV Brugge | : Tél.: (050) 36 86 10 | <input type="checkbox"/> AV Liège | : Tél.: (04) 247 47 33 |
| <input type="checkbox"/> AV Charleroi | : Tél.: (071) 34 49 00 | <input checked="" type="checkbox"/> AV Namur | : Tél.: (081) 21 51 00 |
| <input type="checkbox"/> AV Gent | : Tél.: (09) 244 77 11 | <input type="checkbox"/> AV Luxembourg | : Tél.: (00-352) 481 85 81 |

Code PC Rési.

Personnes responsables de l'exécution du travail:	RAPPORT n°: <u>NIS/1733292533</u>
Nom, Prénom:	Membre n°: Quittance n°:
N° de TVA:	Installation: Nom: <u>M. LIBERT</u>
ou n° de la carte d'identité:	Adresse: <u>69 rue Union Protest</u>
Distributeur: <u>EBL</u>	<u>6200 BOUFFIOLX</u>
<u>APPARTENANT</u>	Date de visite: <u>02/07/2002</u>
Compteur: n°: index:	Propriétaire ou Mandataire: Tél.:
Type de comptage: <input type="checkbox"/> jour - <input type="checkbox"/> bihoraire - <input type="checkbox"/> nuit -	Nom, Prénom: <u>M. LIBERT</u>
	Adresse: <u>77 rue Union Protest</u>
	Demandeur: <u>6200 BOUFFIOLX</u>

Type de visite: 270 271 276 RGIE Nature de l'installation: Nouvelle Extension Modifi. Existante Temporaire

Contrôle sur base des prescriptions du RGIE: art. 86 87 88 95 RGPT R.T. de la Cie d'électricité

Installation conçue pour la tension de 110V V, AC, Protection branchement: DAKUO A Type: N.P.

Description du branchement: Aerien Type câble: EXUR Section: 4 x 25 mm²

Alimentation tableau principal: 4 x 16 mm² Nbre de tableaux: 2 Nombre de circuits terminaux: 14

Type de prise de terre: DAKUO Résistance de dispersion: 0,5 Ohms Isolement général: 10 M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

<u>voir schémas</u>	

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso): NEANT

Le différentiel général est - a été - plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 02/07/2002 ainsi que avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telle que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:
 LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
 L'INSTALLATION - EST - PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Electrabel
VA Le 02/07/02
WITTE

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le
 Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes:
 VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
 Nom, N° Agent, Signature

[Signature]
 [Stamp]