



Aansluiting in verdeelbord / connection au tableau distribution:

Beveiliging: Protection:	DISJONCTEUR 2 POLES	I _N :	32	A	I _{CC} :	3000	A	Curve: Courbe:	C	U _N :	2X230	V
Klasse groene teller: Classe compteur vert:		Serienummer groene teller: N° de série compteur vert:	/						Stand groene stroom teller: Index du compteur vert:	/ kWh		
ID/DSI: DA/DD:	DD	Voedingspunt: Point d'alimentation:	XVB 5G6									

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:

	OK	NOK POK	NVT PA
Visuele controles/contrôles visuels:	✓		
PE continuïteit en equipotentiaaliteit/continuité PE et liaisons équipotentielles:	✓		
5+7 Attest van het systeem is aanvaardbaar (modules + omvormer) / L'attestation du système est acceptable (modules + convertisseur)	✓		
9.02 U _{omvormer} > U _{modules totaal} / U _{convertisseur} > U _{modules totaux}	✓		
I _{omvormer} > I _{modules totaal} / I _{convertisseur} > I _{modules totaux}	✓		
Aansluitingen? / Raccordements?	✓		
34 Directe aanraking? / Contact direct?	✓		
117/118 Voldoet de overstrombeveiliging? / La protection contre la surintensité est elle efficace?	✓		
86.04 Indien klasse I – geaard? / Si classe I – mise à la terre?	✓		
235 Veilige ontkoppeling is mogelijk? / Sectionnement sûr est-il possible?	✓		
16 Schema's aanwezig? / Schémas présents?	✓		
9.02 Fabrikanteninstructies gevolgd? / Instructions du fabricant, sont-elles suivies?	✓		
20/70 Meetresultaten in orde? / Résultats des mesures en ordre? Isol. U ≤ 250 V max.	✓		
207.07 Verbinding DC/AC omzetter? / Connexion onduleur DC/AC?	✓		
261 Pictogrammen / Pictogrammes?	✓		
Aardverspreidingsweerstand / Résistance de dispersion de la prise de terre: R _A = 9.5 Ω hulpelektroden / sondes de référence	✓		
Isolatiweerstand / Résistance d'isolement: R _{I50} = 35 MΩ	✓		

Inbreuken / Infractions:

NEANT

Opmerkingen / Remarques:

NEANT

Nota's / Notes:

Netbewakingsparameters niet kunnen verifiëren / Paramètres de surveillance du réseau ne peuvent pas vérifier

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie zoals beschreven in dit verslag voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.).
L'installation électrique décrite dans ce rapport satisfait aux prescriptions du Règlement Général pour les Installations Electriques (R.G.I.E.).

De periodieke controle is uit te voeren voor / Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant le: 27/06/2044

De schema's werden voor gezien getekend. / Les schémas ont été visés.

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur, Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,	 BONDROIT Dimitri	Naam & handtekening van de aanvrager, voor ontvangst, Nom et signature du demandeur, pour réception,	 De aanvrager / Le demandeur
---	---	--	--