

RAPPORT DE CONTRÔLE

Rapport de contrôle n°:	125/680/16		
Date du contrôle	12/10/2012		
Genre de contrôle	Contrôle de conformité d'une installation électrique BT		
Local type	Appartement 2B. 12		
Lieu du contrôle	Place des Sauverdias 5 Perwez		
Propriétaire	Th. PIRON		
Installateur:	C.C. ELEC	TVA :	BE 0879730711
Inspecteur:	DEHAES VINCENT		
Gestionnaire du réseau de distribution	Infrac 34 105 560		
Contrôle	L'installation a été contrôlée suivant les prescriptions du R.G.I.E., art. 270 et 86		
<u>Tension de service :</u>	2x230V		
<u>Conduite d'arrivée :</u>	4 x 10 mm ² XVB		
<u>Protection maximale :</u>	2 x 63 A		
<u>Isolement :</u>	50MΩ		
<u>Résistance de terre :</u>	3 Ω	<u>Electrode de terre :</u>	Boucle
<u>Dispositif de protection à courant différentiel résiduel :</u>	IΔn : 300 mA	In : 63A	2p Type: A
<u>Nombre de circuits :</u>	Pour : Général		
<u>Dispositif de protection à courant différentiel résiduel secondaire :</u>	IΔn : 30 Ma	In : 40A	2p Type: A
Remarque	Le contrôle porte sur la partie visible et accessible de l'installation.		

CONCLUSION

L'installation est conforme au R.G.I.E et peut être mise en service

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

La visite de contrôle prévue par l'art. du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard : 12/10/2037

L'inspecteur,
DEHAES V.



ELECTRO-TEST
Vincent DEHAES
Inspecteur
Info@electro-test.be
Gsm +32 475 080 205