

## APRAGAZ

Rapport SB102579

Type



Votre organisme de Contrôle / Service Externe de Contrôles Techniques

NUMEROS D'AGREMENTS:

- FLANDRES 2002/H064-2007/K043-MDB/2021/00001

- BRUXELLES AGR 001

- WALLONIE 99/002

**RUE DES ACQUISES 6** 

5100 NANINNE

Rapport de l'examen d'un dépôt en réservoirs fixes non réfrigérés de gaz propane ou de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges (A.R. du. 21/10/1968 et ses modifications + prescriptions de l'Arrêté du Gouvernement Wallon dd 7 juillet 2005) dans la limite des responsabilités contractuelles du fournisseur de gaz.\*

C 026329000 R 4AG457	N4
----------------------	----

A LA DEMANDE DE ANTARGAZ NOUS AVONS PROCEDE LE 28-04-25 AU CONTROLE DU DEPOT SIS :

RUE DES ACQUISES 6, 5100 NANINNE

UTILISATEUR: 0495/72.45.69

RESERVOIR	CONSTRUCTEUR	NUMERO	CAPACITE	DATE-E	
	GLI/SCHNEIDER	4AG457	2400	08-09-14	
	N° CERTIFICAT	DELIVRE LE		PAR	
	TUV			TUV	

TUV

**SOUPAPE DE SECURITE** OMECA L5 1/4" NPT DATE 02-2023 ECHEANCE 02-2033

CLAPET ANTI-RETOUR Oui

ATTESTATION DE TUYAUTERIE

CODE POS COMMUNE N° de l'habilitation **INSTALLATEUR CERTIFICAT** 5100 PAT Energysud sa 14-04-15 partie intérieure Thomas & Piron 6852 30-03-15

**AUTORISATION** CLASSE DATE **EXPIRATION** CAPACITE ADMISE

> 04-12-14 04-12-24 2400

CAPACITE INSTALLEE 2400 2%

**REMARQUES:** 2,23B,1f **INFRACTIONS:** 

L'autorisation d'exploitation est venue à échéance : veuillez introduire auprès de l'administration

compétente, une demande en vue de l'obtention d'une nouvelle autorisation.

23B Réservoir enterré: chambre de visite à nettoyer

Les tuyauteries - partie intérieure - doivent être contrôlé. Veuillez nous transmettre une copie du 1f

rapport

1f, Controle quinquennale de votre instalation

- Pour les installations réalisées ou modifiés après le 1/01/2007, l'attestation de tuyauterie doit être établie par un

installateur habilité pour le gaz propane ou par un Service Externe de Contrôles Techniques.

Protection cathodique

circuit ouvert: -1138 m٧

circuit fermé: -1360 m۷ courant: +0.07 mΑ

liaison isolante: PΕ Multimètre: F-I.140-019

Nous ne pouvons donner qu'un rapport provisoire. Le rapport de conformité pourra être délivré après examen des documents demandés.

\* limité aux parties visibles, extérieures du bâtiment.

Pasbl APRAGAZ, l'agent visiteur,

UPSO / OPSO: N

MAN

RP 141/Rev.8-F Date: 28-04-25

- Limiteur de pression:

CONCLUSION

2