

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma	volgnummer attest: 0310K-0581009
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.	technicus
straat en nummer: Sluis 2 bus 4	voornaam en naam: Elias Amor-Chelihi
postcode en gemeente: 9810 Ele	erkenningsnr.: SV111368
tel.: 0800 11 206 gsm:	datum controle: 27/04/2026
web: www.allintankservice.be	
email: info@allintankservice.be	
ondernemingsnummer: BTWTV A BE 0881.597.861	

klant	☒ particulier ☐ onderneming	adres opslagtank indien verschillend van klant
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		
naam: Dhr. Vanmalcot Alfons		naam contactpersoon: Dhr. Vanmalcot Alfons
straat en nummer: Puttebosstraat 1		straat en nummer: Puttebosstraat 1
postcode en gemeente: 3150 Tildonk		postcode en gemeente: 3150 Tildonk
tel.: +32 (0)16/602804 gsm: +32 (0)470/778617		tel.: +32 (0)16/602804 gsm: +32 (0)470/778617
email:		email:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier	☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 3300	☐ Wasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ Wasse 2 ☐ Wasse 1	onderneming
☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere	☐ ingedeeld inhoud (l): ☐ Wasse 3 (vanaf 100kg) ☐ Wasse 2 ☐ Wasse 1 ☐ staal (enkelwandig) ☒ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 27/04/2011		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestoedeerd product:		☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	merk Michiels
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 26	norm: EN12285 1
inhoud (l): 3300	diameter (m): 1,25 en lengte (m): 3

CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig	

visuele controle					
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren	leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok		staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok		uitmonding leidingen	☒ ok ☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ok ☐ niet ok		staat aanvoer- en terugvoerleiding	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok		stookoliefilter	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig
☐ niet aanwezig	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok		andere toebehoren:	☒ ok ☐ niet ok
☒ n.v.t.	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok			
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok			
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok			
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee			
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee			
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering			☒ ok ☐ niet ok		
groeve / prefabconstr. / andere			☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok		

beproeving deel 1						
waarschuings- of overvulbeveiligings systeem	fluit		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde		☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd		hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinsel/slib aanwezig ☐ ja ☒ nee ☒ ok ☐ niet ok			
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)					
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok					
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent ☒ ok ☐ niet ok	op basis van:			controle werking	
		☒ fluidum			☒ ok	☐ niet ok
		☐ onderdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector			☐ ok	☐ niet ok
andere:			☐ ok	☐ niet ok		
akoestisch of visueel alarmsignaal						
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t.					
	☐ uitgevoerd		☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dB μ V): onder het vloeistofniveau (dB μ V): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere:			
	opmerkingen:					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:		☐ ok	☐ niet ok	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.
	opmerkingen:					
peilmeting			aanwezig		controle werking	
	peilstok		☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	mechanisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek

- ☐ n.v.t.
☐ uitgevoerd op

onderzoek van de staat van de binnenwand

- ☒ n.v.t.
☐ uitgevoerd

inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok
niet-destructief onderzoek wanddikte (mm):
opmerkingen:

onderzoek van de staat van de buitenwand

- ☒ n.v.t.
☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden**EINDBEOORDELING**

- | | |
|---|--|
| ☒ groen | De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden. |
| ☐ oranje | De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden. |
| ☐ rood | De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen.
☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden.
☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden. |

De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 27/04/2031

voor kennisname van momentopname

handtekening erkend technicus

naam: Elias Amor-Chelihi

handtekening klant

naam: Dhr. Vanmalcot Alfons
hoedanigheid: Klant