

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- ☒ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- ☐ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- ☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- ☐ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- ☐ BTV Limbourg Tél. 011 42 18 34 btv.limbourg@btvcontrol.be
- ☐ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- ☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- ☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N°: 40/14.124-03

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Grand Place, 10
1170 Ixelles (Commune)

PROPRIETAIRE: Gerard - Penix Busselsweg 31A
Adresse: 1180 Vichy

DEMANDEUR: E.M.S
Adresse: Rue des Bourgeois, 12A

INSTALLATEUR: 1495 Vieux La Ville
Adresse: _____
TVA ou CI: 0880 800771

EAN: _____
Ref.: _____ Compteur n°: 1550937
Index: _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: _____ Type de contrôle: examen de conformité ~~premier contrôle~~ ~~visite de contrôle suivant:~~
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 4.12.2012) (RGPT art. 262) (RT art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle ~~Extension~~ ~~Modification~~ ~~Temporaire~~ ~~Renforcement~~ ~~Vente d'habitation~~; Type locaux: habitation

Début travaux: Fondations avant ~~après~~ 1.10.81 - installation électrique avant ~~après~~ 1.10.81 1.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 230 V Protection raccordement 40 A

Câble aliment, tableau, princ.: L X 10 mm² Inter.gén.: type Δ 300mt/40A

Type électrode de terre: boucle ~~barres~~ ~~piquets~~ conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 6; RA: 19 Ohm; RI tot: 740 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION:

Voir schéma feuilles jointes

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

Néant, -

note: appareils d'éclairage, sonneries, de chauffage non placés

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le: 31/21/2014

le responsable distributeur

nom: Henri

signature: _____

CONCLUSION ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 24/01/2015 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

☐ 2. L'installation n'est **pas conforme**

☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature) 40/10. Norm-Box

pour Le Directeur,



☐ BTV Antwerpen	Tél. 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
☒ BTV Brabant-Wallon	Tél. 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Bruxelles	Tél. 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut	Tél. 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège	Tél. 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg	Tél. 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg	Tél. 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen	Tél. 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant	Tél. 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen	Tél. 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
 Ref.: _____ Compteur n°: 61263455
 Index: _____

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N°: 40/140424-04

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Grand Place, 10
Mise Isolée (appartement 001)

PROPRIETAIRE: Germinal - Pénis Dorelberg, 31A
 Adresse: Mise Vuile

DEMANDEUR: E.M.S.
 Adresse: 1475 Vollen Le Ville

INSTALLATEUR: 1475 Vollen Le Ville
 Adresse: 0830 800 FF1
 TVA ou CI: _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 24/01/14 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 4.12.2012) (RGIE art. 262) (R.I. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: Habitation

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 3x400 V TN Protection raccordement LA A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 X 10 mm² Inter.gén.: type Δ 300mt/40t

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 13; RA: 19 Ohm; RI tot: 76 MOhm

☐ 0 ans d'influences externes: _____

DESCRIPTION:

Voir schémas feuilles suivantes

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

Néant, -

note: appareils d'éclairage, minuteries, de chauffage non placés

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le: 31/21 20 14

le responsable du distributeur

nom: Neufel
 signature: [Signature]

CONCLUSION ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 24/01/2019 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

☐ 2. L'installation n'est **pas conforme**

☒ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur, 4/10 Dorelberg
 (N° nom signature)

pour Le Directeur,

